CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ ELIZANDRO DA SILVA DIAS MATHEUS FERNANDES BOTELHO

ESCADAS MOLDADAS *IN LOCO* E PRÉ-FABRICADAS: UM ESTUDO COMPARATIVO DE CUSTOS E ASPECTOS CONSTRUTIVOS

CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ ELIZANDRO DA SILVA DIAS MATHEUS FERNANDES BOTELHO

ESCADAS MOLDADAS *IN LOCO* E PRÉ-FABRICADAS: UM ESTUDO COMPARATIVO DE CUSTOS E ASPECTOS CONSTRUTIVOS

Trabalho apresentado na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II, do Curso de Engenharia Civil, do Centro Universitário Assis Gurgacz, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil.

Professor Orientador: Mestre Engenheiro Civil Ricardo Paganin.

CASCAVEL – PR

CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG

ELIZANDRO DA SILVA DIAS MATHEUS FERNANDES BOTELHO

ESCADAS MOLDADAS IN LOCO E PRÉ-FABRICADAS: UM ESTUDO COMPARATIVO DE CUSTOS E ASPECTOS CONSTRUVITOS

Trabalho apresentado no Curso de Engenharia Civil, do Centro Universitário Assis Gurgacz, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil, sob orientação do Professor Mestre Engenheiro Civil Ricardo Paganin.

BANCA EXAMINADORA

Orientador Professor Mestre Ricardo Paganin Centro Universitário Assis Gurgacz Engenheiro Civil

> Professora Mestre Debora Felten Centro Universitário Assis Gurgacz Engenheira Civil

Professora Doutora Ligia EleodoraFrancovig Rachid Centro Universitário Assis Gurgacz Engenheira Civil

Cascavel, 14 de junho de 2019.

DEDICATÓRIA
Dedico este trabalho aos meus filhos e minha esposa, pelo amor infinito e compreensão, fontes de minha extrema motivação.
Aos pais, pelo amor, e apoio incondicional.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus, pela força divina em nossas vidas e por nos proporcionar a oportunidade de chegar até aqui.

Agradecemos aos professores que sempre estiveram dispostos a ajudar e contribuir para um melhor aprendizado, em especial ao nosso professor e orientador Ricardo Paganin.

Às empresas pelas oportunidades e todas as ferramentas que permitiram chegar hoje ao final desse ciclo de maneira satisfatória e a todos que direta ou indiretamente fizeram parte da nossa formação, nosso muito obrigado.

EPÍGRAFE

"Aqueles que se sentem satisfeitos sentam-se e nada fazem. Os insatisfeitos são os únicos benfeitores do mundo."

Walter S. Landor.

RESUMO

O ramo da construção civil busca, constantemente, o aumento da produtividade e da praticidade durante a execução, facilitando o dia a dia dos colaboradores da área. Uma forma de atingir esses objetivos está relacionada à utilização de diferentes técnicas construtivas para execução de elementos estruturais, como, exemplo, a pré-moldagem de escadas. Posto isto, o objetivo neste trabalho foi comparar os custos e os aspectos construtivos de escadas moldadas in loco e pré-fabricadas. Levando em consideração a duração para a execução de cada método, as dificuldades geradas, as vantagens de desvantagens observadas e as preferências relativas a utilização de diferentes processos construtivos. Para a realização desta pesquisa foram utilizadas como amostras duas edificações localizadas na cidade de Cascavel-PR, onde acompanhou-se o processo executivo, quantificando os materiais utilizados e o tempo necessário para execução de cada método. Como resultado, observou-se que a pré-fabricação demonstrou ser mais vantajosa financeiramente, apresentando uma economia de 14,96% ao ser comparada à escada moldada in loco. Em relação ao tempo de execução, também foi observada uma diferença percentual, pois o tempo médio para execução de uma escada pré-fabricada foi de 39 minutos, enquanto a escada moldada in loco foi de 48 horas e 30 minutos para execução dos serviços, envolvendo sua construção. A partir da aplicação de um questionário de opinião pública sobre os métodos construtivos, os resultados apontaram que: 16,2% das pessoas entrevistadas declararam preferência ao pré-fabricado. Assim pode-se considerar que, apesar do método de pré-fabricação demonstrar maior eficiência, a análise prévia do mercado da construção civil é um fator determinante para escolha de um método executivo.

Palavras-chave: Escadas, Técnicas, Construção, Custo, Preferências.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Escada armada transversalmente.	24
Figura 2: Escada tipo L.	25
Figura 3: Escada pré-moldada de grandes dimensões com fundo reto	25
Figura 4: Vista lateral escada plissada.	26
Figura 5: Elementos componentes da escada jacaré: Degrau[a], Patamar [b] e Viga
Jacaré ou Dentada [c].	27
Figura 6: Detalhes escada nervurada	28
Figura 7: Escada espiral.	29
Figura 8: Auto gruas - guindaste sobre plataforma móvel	30
Figura 9: Auto gruas - grua de torre (guindaste de torre), Plataforma fixa	30
Figura 10: Grua de pórtico e guindaste Derrick	30
Figura 11: Custo Unitário Básico CUB.	33
Figura 12: Custo Unitário Básico últimos 3 meses.	33
Figura 13: Estimativa de custo, representação gráfica.	33
Figura 14: Estimativa de custo, relação CUB x M ²	34
Figura 16: Planta de localização da amostra A.	39
Figura 17: Planta de localização da amostra B.	39
Figura 18: Tabela de composição de custos unitários, TCPO-13	48
Figura 19: Aspectos construtivos: Marcação da escada moldada in loco	51
Figura 20: Aspectos construtivos: Montagem das fôrmas para escada moldada	a in loco.
	52
Figura 21: Aspectos construtivos: Finalização da montagem das fôrmas	52
Figura 22: Aspectos construtivos: Corte do aço	53
Figura 23: Aspectos construtivos: Dobramento do aço.	54
Figura 24: Aspectos construtivos: Kits das barras de aço	54
Figura 25: Aspectos construtivos: Montagem da armadura	55
Figura 26: Aspectos construtivos: Inexistência de espaçadores	55
Figura 27: Aspectos construtivos: Concretagem e ajuste do concreto	57
Figura 28: Aspectos construtivos: Desempenamento do concreto	57
Figura 29: Aspectos construtivos: Descimbramento e desforma	58
Figura 30: Aspectos Construtivos: Marcação da escada pré-fabricada	60

Figura 31: Aspectos construtivos: Montagem e manuseio
Figura 32: Aspectos construtivos: Manuseio e montagem da escada pré-fabricada 62
Figura 33: Características financeiras: Tempo de execução: Mão de obra produtiva 64
Figura 34: Características financeiras: Projeto estrutural, escada moldada in loco 66
Figura 35: Características financeiras: Resumo dos materiais
Figura 36: Características financeiras: Insumos para orçamento da escada moldada in
<i>loco.</i> 66
Figura 37: Características financeiras: Tempo médio para aplicação de uma escada
plissada pré-fabricada. 68
Figura 38: Características financeiras: Equipe técnica para escada plissada pré-fabricada.
Figura 39: Características financeiras: Projeto da escada plissada aplicada <i>in loco.</i> 71
Figura 40: Característica financeira: Insumos necessários para fabricação da escada
plissada pré-fabricada
Figura 41: Comparação entre os valores das composições unitárias TCPO X in loco. 74
Figura 42: Comparativo entre valores por procedimentos para orçamento e execução in
<i>loco.</i>
Figura 43: Comparativo entre valores totais de orçamento e execução in loco
Figura 44: Comparativo entre orçamento para execução in loco x aplicação de pré-
fabricado in loco.
Figura 45: Componente com coeficiente desproporcional
Figura 46: Comparativo entre orçamento e execução <i>in loco</i>
Figura 47: Resultado dos questionários: Faixa etária
Figura 48: Resultado dos questionários: Escolaridade
Figura 49: Resultado dos questionários: Conhecimento dos métodos construtivos 83
Figura 50: Resultado dos questionários: Preferencia quanto ao método construtivo 84
Figura 51: Resultado dos questionários: Confiança do método convencional
Figura 52: Resultado dos questionários: Confiança do método de pré-fabricação 85
Figura 53: Resultado dos questionários: Tendências de mercado
Figura 54: Resultado dos questionários: Indicação das tendências de mercado 86
Figura 55: Resultado dos questionários, erros de execução escada moldada in loco 87
Figura 56: Resultado dos questionários, erros de execução escada moldada pré-fabricada.
Figura 57: Resultado dos questionários, classificação quanto a execução

Figura 58: Comparação entre as amostras: Produção e entrega de elemento pré-fabricado.
Figura 59: Comparação entre as amostras: Otimização de Materiais
Figura 60: Comparação entre as amostras logística e canteiro
Figura 61: Comparação entre as amostras: Ligação e juntas
Figura 62: Comparação entre as amostras: Ligação e juntas executado na obra 92
Figura 63: Comparação entre as amostras: Ligação e juntas
Figura 64: Comparação entre as amostras: Modulação
Figura 65: Comparação entre as amostras: Execução do sistema de encaixe
Figura 66: Comparação entre as amostras: Ligação através de ancoragem
Figura 67: Comparação entre as amostras: Demonstrativo de gastos por composição. 95
Figura 68: Comparação entre as amostras: Resultado final

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Exemplo de planilha para cotação dos insumos. 46
Tabela 2: Tempo de execução: Mão de obra produtiva. 64
Tabela 3: Características financeiras: Insumos utilizados para execução da escada
moldada in loco.
Tabela 4: Características financeiras - Escada plissada pré-fabricada: Tempo de
execução. 68
Tabela 5: Características financeiras: Lista de insumos e quantidades para execução da
escada plissada pré-fabricada
Tabela 6: Características financeiras — Escada plissada moldada in loco: Tabela de
insumos
Tabela 8: Composição de custos unitários — Escada plissada pré-fabricada aplicada in
<i>loco.</i>
Tabela 9: Planilha resumida do orçamento para execução in loco. 75
Tabela 10: Planilha resumida do custo para execução in loco. 76
Tabela 11: Planilha resumida do orçamento para execução in loco
Tabela 12: Planilha resumida de custos para aplicação do pré-fabricado <i>in loco</i> 79

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Ferramentas de apoio para elaboração do orçamento	36
Quadro 2: Análise cultural – Moradias.	41
Quadro 3: Quantificação de mão de obra e tempo envolvido durante a execu-	ção de uma
escada	42
Quadro 4: Satisfação sobre os processos para execução de escadas	43
Quadro 5: Ferramentas de apoio – Caderno de encargos sociais	46
Quadro 6: Comparação entre as amostras: vantagens e desvantagens entre	os métodos
construtivos	96

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1	17
1.1 INTRODUÇÃO	17
1.2 OBJETIVOS	18
1.2.1 Objetivo geral	18
1.2.2 Objetivos específicos	18
1.3 JUSTIFICATIVA	19
1.4 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA	20
1.5 FORMULAÇÃO DA HIPÓTESE	20
1.6 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA	20
CAPÍTULO 2	21
2.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	21
2.1.1 Concreto armado	21
2.1.1.1 Histórico	21
2.1.1.2 Conceito	21
2.1.2 Estruturas pré-moldadas	22
2.1.2.1 Histórico	22
2.1.2.2 Conceito	23
2.1.3 Escadas	23
2.1.3.1 Histórico	23
2.1.3.2 Conceito	23
2.1.3.3 Escadas em concreto armado	24
2.1.3.4 Escadas pré-moldadas	25
2.1.3.4.1 Escadas pré-moldadas com elementos de grandes proporções	25
2.1.3.4.2 Escadas pré-moldadas com elementos de pequenas dimensões	26
2.1.3.4.2.1 Escadas pré-moldadas tipo <i>jacaré</i>	26
2.1.3.4.2.2 Escadas pré-moldadas nervuradas	28
2.1.3.4.2.3 Escadas pré-moldadas espirais	29
2.1.3.5 Equipamentos para içamento.	29
2.1.4 Orçamento	31
2.1.4.1 Conceito de orçamentação	31
2.1.4.2 Tipos de orcamentos	32

2.1.4.2.1 Estimativa de custo	. 32
2.1.4.2.2 Orçamento preliminar	. 34
2.1.4.2.3 Orçamento analítico ou detalhado	. 35
2.1.4.2.4 Orçamento sintético ou resumido	. 35
2.1.4.3 Ferramentas de apoio	. 35
2.1.4.4 Metodologia orçamentária	. 36
2.1.4.4.1 Componentes da orçamentação	. 36
2.1.4.4.1.1 Custos diretos	. 37
2.1.4.4.1.2 Custos indiretos	. 37
2.1.4.4.1.4 Composição de custo	. 37
2.1.4.4.1.5 Composição de custos unitários	. 37
CAPÍTULO 3	. 38
3.1 METODOLOGIA	. 38
3.1.1 Tipo de estudo e local da pesquisa	. 38
3.1.2 Caracterização da amostra	. 38
3.1.3 Instrumentos e procedimentos para coleta de dados	. 40
3.1.3.1 Aspectos gerais para utilização dos métodos	. 40
3.1.3.2 Aspectos construtivos das escadas moldadas in loco	. 41
3.1.3.3 Aspectos construtivos das escadas pré-fabricadas	. 44
3.1.4 Custo	. 44
3.1.4.1 Características financeiras	. 45
3.1.4.1.1 Levantamento de quantidades	. 45
3.1.4.1.1.1 Levantamento de quantidades efetivas	. 45
3.1.4.1.1.2 Levantamento de quantidades para orçamento de execução in loco	. 45
3.1.4.1.2 Aplicação dos preços aos quantitativos	. 45
3.1.5 Composição de custos unitários com base na TCPO	. 47
3.1.6 Análise de dados	. 48
3.1.6.1 Comparativo entre orçamento e quantitativo in loco	. 48
3.1.6.2 Resultados dos questionários	. 48
3.1.6.3 Comparação entre as amostras	. 48
CAPÍTULO 4	. 50
4.1 RESULTADOS E DISCUSSÕES	. 50
4.1.1 Aspectos construtivos	. 50

4.1.1.1 Escadas moldadas in loco	. 50
4.1.1.1 Marcação da escada moldada in loco	. 50
4.1.1.1.2 Montagem das fôrmas para escada moldada in loco	. 51
4.1.1.3 Montagem da armadura	. 53
4.1.1.1.4 Concretagem	. 56
4.1.1.1.5 Desforma	. 58
4.1.1.2 Escadas pré-fabricadas	. 59
4.1.1.2.1 Marcação da escada	. 59
4.1.1.2.2 Montagem de formas, armaduras, concretagem e desforma	. 60
4.1.1.2.3 Manuseio e montagem	. 60
4.1.1.2.3.1 Manuseio	. 60
4.1.1.2.3.2 Montagem	. 61
4.1.2 Características financeiras	. 62
4.1.2.1 Levantamento de quantidades	. 62
4.1.2.1.1 Escada com fundo reto moldado in loco	. 63
4.1.2.1.1.1 Insumos utilizados	. 65
4.1.3.1.2 Levantamento quantitativo para aplicação em orçamento	. 65
4.1.2.1.2 Escada plissada pré-fabricada aplicada in loco	. 67
4.1.2.1.2.3 Orçamento para aplicação in loco	. 70
4.1.2.1.2.3.1 Ferramentas de apoio: projetos	. 70
4.1.2.1.2.3.2 Levantamento quantitativo	. 71
4.1.2.2 Composição de custos unitários com base na TCPO	72
4.1.3 Análise dos dados	. 74
4.1.3.1 Comparativo entre orçamento e quantitativo in loco	. 74
4.1.3.1.1 Comparativo entre orçamento e quantitativo in loco – Escada com fureto	
4.1.3.1.2 Comparativo entre orçamento e quantitativo <i>in loco</i> – Escada plissada	
4.1.3.2 Questionários	
4.1.3.2.1 Análise cultural de moradias	
4.1.3.2.2 Satisfação sobre os processos para execução de escadas	
4.1.3.3 Comparação entre as amostras	
CAPITULO 5	
5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS	97
CAPITULO 6	

6.1 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS	99
REFERÊNCIAS	100
APENDICE A – Quantificação de mão de obra e tempo envolvido na escada moldada <i>in loco</i>	,
APÊNDICE B – Quantificação de mão de obra e tempo envolvido na escada pré-fabricada	
APÊNDICE C – Materiais quantificados	114
APÊNDICE D – Planilha de cotação	115
APÊNDICE E – Composição de custos unitários	116

CAPÍTULO 1

1.1 INTRODUÇÃO

Independentemente do panorama que atravessa a construção civil no Brasil é inviável dispensar a necessidade de renovação técnica para o setor, o aumento da produtividade e a redução dos custos são os principais fatores a levar-se em conta, que, além de fomentar o mercado, favorece no gerenciamento de obras. Para El Debs (2000), quando se comparado com os demais setores industriais a construção civil é a mais atrasada, por gerar um grande desperdício de material, possuir um baixo controle de qualidade e ainda destaca a baixa produtividade.

O estudo dos custos e dos aspectos construtivos entre os métodos estruturas de concreto armado moldadas *in loco* e estruturas pré-fabricadas são uma forma de atender as variáveis citadas.

Segundo Giongo (2007), as estruturas de concreto armado são versáteis, se adaptam a qualquer forma estrutural devido a sua composição, e tem como principal função transmitir as cargas verticais e horizontais para o solo.

No processo produtivo tradicional dos elementos estruturais moldados no próprio canteiro de obras, dentre as várias etapas que compreendem uma obra da construção civil, as estruturas em concreto armado correspondem cerca de 20% a 25% do seu custo total, sendo responsáveis por aproximadamente 50% do tempo em um caminho crítico do cronograma físico, do prazo total de um empreendimento (ASSAHI, 2005).

O encadeamento de ideias aponta ao desenvolvimento tecnológico do setor, segundo Sabbatini (1989, *apud* OLIVEIRA, 2002), trata-se do aprimoramento dos métodos existentes, sejam construtivos ou de materiais, dos componentes necessários ao planejamento e controles de operações das inovações tecnológicas que concomitante as definições vão modificar o processo artesanal por um processo industrializado.

O sistema de pré-fabricados é uma das soluções alternativas que vão de encontro as variáveis necessárias ao aprimoramento da indústria da construção civil, forma mais difundida e viável por conta do seu rigoroso processo de produção regido pela NBR 9062 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, ABNT, 2017).

Toda via apesar das prerrogativas que giram em torno do pré-fabricado, presente no mercado nacional a mais de cinquenta anos, não se trata de um sistema consistente no Brasil (OLIVEIRA, 2002). Por esse motivo, seu principal aspecto negativo, a falta de difusão faz com que a cadeia produtiva tenha pouco conhecimento das possibilidades e dos benefícios do sistema, podendo gerar falhas construtivas. A cadeia produtiva conta com uma gama de elementos que vão desde as fundações aos pilares, vigas, lajes, coberturas, fechamentos e escadas, Melo (2007), que funciona através do sistema de encaixe, como um lego.

Diante disso, essa pesquisa será direcionada ao estudo do elemento escada préfabricada, comparando-a ao sistema convencional, pretende-se: entender sobre os aspectos construtivos, qualitativos e quantitativos; estabelecer uma relação onde se possa comparar os custos totais de execução, apontar as vantagens e desvantagens sobre cada sistema e realizar uma avaliação cultural através da aplicação de um questionário sobre a utilização de estruturas pré-fabricadas.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

Comparar os custos totais e as técnicas construtivas para a execução de escadas moldadas *in loco* e escadas pré-fabricadas, para cidade de Cascavel-PR.

1.2.2 Objetivos específicos

- Investigar as dificuldades geradas pelas técnicas construtivas;
- Apontar vantagens e desvantagens de cada sistema;
- Investigar as preferências culturais em relação aos processos construtivos.

1.3 JUSTIFICATIVA

Segundo Brumatti (2008), uma das desvantagens das escadas moldadas *in loco* é a grande demanda de tempo executivo, devido a sua geometria irregular que dificulta a execução de fôrmas e armadura. Já a sua vantagem é a possibilidade de ser executada com materiais de fácil acesso, e não há necessidade de uma industrialização, sendo ela de ciclo aberto ou fechado.

Acker (2002), ressalta como vantagens do uso de pré-moldados, o menor tempo de execução, quando comparado ao método convencional, a qualidade e otimização dos materiais. Ao se tratar especificamente de escadas, Brumatti (2008), afirma que uma das principais vantagens é a liberação dos acessos definitivos para o transporte vertical. Como desvantagens Porto (2010) destaca o custo do transporte entre a indústria uma vez que não são todos os lugares que possuem empresas que fabricam estes elementos.

A industrialização proporciona maior qualidade e aumenta a produção no canteiro de obras, devido ao fato de eliminar etapas ao se comparar ao método convencional, tal fato gera redução dos custos, pela redução dos materiais e mão de obra envolvidos, chegando a um percentual de 15 a 20% do montante de uma edificação, porém, 70% das edificações que empregam o uso de pré-moldados não foram dimensionados para o sistema, ou seja, seus projetos tratam de uma adaptação do sistema convencional (ALBURQUERQUE e EL DEBS, 2005)

Para Roesch (1999), pode-se justificar uma pesquisa considerando sua importância, oportunidade e viabilidade, fatores que muitas vezes estão interligados. Portanto, demonstra-se a importância de uma pesquisa mais aprofundada sobre o tema, uma vez que existem poucos estudos sobre ele, buscando como objetivo, neste estudo, comparar os custos totais das escadas moldadas *in loco* e as pré-moldadas, ademais, demonstrar as vantagens e desvantagens de cada método executivo e seu tempo de implantação, para servir de auxílio aos profissionais que possuam dúvidas em relação a escolha dos dois métodos construtivos.

1.4 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Ao comparar as características básicas de escadas moldadas *in loco* e escadas pré-fabricada, qual dos métodos demonstra ser mais vantajoso quanto as particularidades de execução e financeiramente?

1.5 FORMULAÇÃO DA HIPÓTESE

Ao observar a aplicação de uma escada pré-moldada, note-se que a técnica se apresenta mais vantajosa quando comparada a escadas moldadas *in loco*, tendo em vista que o processo racionalizado aumenta a produtividade e diminui os custos de execução e matéria-prima. Por não possuir diversas etapas construtivas como a escada moldada *in loco* a utilização de escadas pré-moldadas também facilita as atividades a serem realizadas pelos colaboradores no canteiro de obra, podendo assim, ser empregado em qualquer tipo de edificação.

1.6 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

Para o levantamento desta pesquisa limitou-se a utilização de duas amostras relativas a empreendimentos até 10 pavimentos.

Em relação aos levantamentos de custos, foi limitada a utilização dos valores praticados na cidade de Cascavel-PR, sendo aplicados aos coeficientes fornecidos pela Tabela de Composição de Preços para Orçamentos – TCPO-13 (2010) e as quantidades obtidas através dos projetos e o acompanhamento da execução das amostras.

A aplicação do questionário para verificação das dificuldades executivas foi direcionada aos colaboradores envolvidos diretamente com a execução das escadas. Em relação à análise cultural de utilização de estruturas pré-moldadas, limitou-se a aplicação por meio virtual através da disponibilização deste no aplicativo *Google Formulários*¹ direcionados ao público em geral.

_

¹ Google Formulários é um serviço gratuito para a criação de formulários online.

CAPÍTULO 2

2.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1.1 Concreto armado

2.1.1.1 Histórico

De acordo com Bastos (2006), historicamente a primeira junção entre um metal e uma argamassa pozolana ocorreu na época dos romanos. Em Paris no ano de 1770 se adicionou ferro em pedra, com o intuito de formar vigas modernas com adição de barras para suportar os esforços solicitantes de tração e cisalhamento. O primeiro objeto considerado *cimento armado*, surgiu na França em 1849, o objeto em questão foi um barco constituído por telas e fios de ferro, preenchidos com argamassa, sendo apresentado oficialmente no ano de 1855, marcando, assim, o ano do surgimento do cimento armado.

Bastos (2006), relata que no ano de 1861 um francês, chamado Mounier, fabricou grandes quantidades de vasos de flores utilizando argamassa de cimento e uma armadura em arame, após esse feito ele ampliou suas criações para reservatórios e até uma ponte, dando início ao conhecido hoje como "concreto armado", deixando o nome de "cimento armado" a partir do ano de 1920.

2.1.1.2 Conceito

A NBR 6118 (– ABNT, 2014, p. 3) o item 3.1.3, define os elementos de concreto armado como "aqueles cujo comportamento estrutural depende da aderência entre concreto e armadura, e nos quais não se aplicam alongamentos iniciais das armaduras antes da materialização dessa aderência".

2.1.2 Estruturas pré-moldadas

2.1.2.1 Histórico

Para Vasconcelos (2002), não se pode dizer com precisão a data em que se iniciou o uso da pré-moldagem, porém, acredita-se que o nascimento do concreto armado se deu com a pré-moldagem, portanto, afirma-se que este método surgiu junto com a invenção do próprio concreto armado.

Desde sua concepção, o período mais marcante do uso de elementos prémoldados foi relatado e dividido por Salas (1988, *apud* ALVES, 2014) em três etapas:

1º – 1950 a 1970: um período marcado pelas grandes devastações geradas pela Segunda Guerra Mundial, houve a necessidade da construção de edifícios habitacionais, escolares e hospitalares e industriais. A solução encontrada para esse problema foi a implantação do sistema de pré-moldados de sistema fechado, em que os elementos eram oriundos de um único fornecedor.

2º – 1970 a 1980: marcado por diversos acidentes com edifícios construídos em painéis pré-moldados. Essa fase acabou gerando uma revisão no conceito de uso desses elementos, gerando até uma rejeição social no uso desse processo, ocasionando o início da queda dos elementos pré-moldados em ciclo fechado.

3º – Após 1980: a etapa se caracterizou em dois momentos. No primeiro pela destruição de conjuntos habitacionais, devido a desaprovação social e o deterioramento dos mesmos. Em sua segunda etapa, se distinguiu pela solidificação de um sistema de pré-fabricação em ciclo aberto.

Por estar em um lugar distante ao ponto central da Segunda Guerra Mundial e apresentar imparcialidade até os momentos finais dela, Vasconcelos (2002), afirma que o Brasil não sofreu nenhum impacto de grande escala, sobre o uso de elementos prémoldados, em questões físicas, diferente do cenário apresentado na Europa, não necessitando, assim, a fabricação de pré-moldados em escala industrial, retardando a chegada e ocasionando a baixa utilização deste processo. No entanto, Vasconcelos (2002), relata que a primeira obra de grandes dimensões com a utilização de elementos pré-moldados, foi na construção do hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro, no ano de 1926.

2.1.2.2 Conceito

Conforme a NBR 9062 (ABNT, 2017 p. 2) item 3.5 a definição de elemento prémoldado é "Elemento que é executado fora do local de utilização definitiva na estrutura [...]". Apesar de também ser considerado um pré-moldado, por definição da NBR 9062 (ABNT, 2017 p. 3) item 3.6, pré-fabricado é um "Elemento pré-moldado, executado industrialmente, mesmo em instalações temporárias em canteiros de obra, sob condições rigorosas de controle de qualidade [...]", se diferenciando assim, pela sua maior qualidade final.

2.1.3 Escadas

2.1.3.1 Histórico

Segundo Gageti (2012), com o intuito de deslocar-se de um nível a outro com mais destreza, o homem iniciou a escavação de aclives com formas de degraus, dando, assim, origem as escadas. Tal feito não possui uma data especifica, mas é possível declarar que se trata de uma época remota, uma vez que, podem ser observados entalhes de escadas nas pirâmides egípcias. Atualmente as escadas sofreram diversas modificações em suas características, tornando-se um meio de se locomoção entre diferentes níveis, de modo rápido e seguro.

2.1.3.2 Conceito

Para Gageti (2012), as escadas são componentes da estrutura nas edificações com o intuito de possibilitar a locomoção, de modo cômodo, para obter a transposição de nível. Apesar de possuir a mesma função que as rampas, ao estabelecer uma comparação entre as duas, observa-se que apesar de ocupar um espaço menor, a escada não permite a circulação de cadeiras de rodas, carrinhos de carga, entre outros.


Ainda segundo Gageti (2012), é impossível identificar todos os tipos de escadas já existentes, uma vez que elas possuem uma infinidade de modelos, tamanhos e formas. Porém, Gageti (2012) tenta classifica-las de acordo com sua forma, estrutura, material e local de execução.

2.1.3.3 Escadas em concreto armado

Para realizar um elemento de concreto armado deve-se executar diversos processos antes de se obter a peça pronta. Dentro destes processos, pode se ressaltar: o preparo das fôrmas, armaduras e do concreto; a montagem das fôrmas; concretagem do elemento e desforma (BARROS e MELHADO, 1998).


Dentro das escadas em concreto armado Gageti (2012) as divide de acordo com a estrutura de sua armadura, que pode ser armada longitudinalmente transversalmente com fundo reto (conforme demonstra a Figura 1), em cruz, com patamares e as com laje em balanço.

Figura 1: Escada armada transversalmente.



Gageti (2012), divide as escadas quanto à forma, em tipos L, U e O e circulares. Porém, por se tratar de forma, ela não se restringe a concreto armado, podendo ser de materiais diversos como madeira e metal, sendo fabricadas no local ou não. Como podese observar na Figura 2 a forma pode ser reproduzida moldando-a na obra ou através de pré-moldados apresentado por Mamede (2002).

Figura 2: Escada tipo L.



Fonte: Melges et al (1997).


2.1.3.4 Escadas pré-moldadas

Mamede (2001), divide escadas pré-moldadas em duas categorias: escadas com peças de grandes proporções e escadas de dimensões menores, que possam ser manipuladas sem auxílio de equipamentos.

2.1.3.4.1 Escadas pré-moldadas com elementos de grandes proporções

Para Mamede (2001), são elementos únicos com amplas dimensões e um peso elevado, portanto, necessitando de equipamentos especiais para transporte e montagem do elemento. Tais peças podem ser sustentadas diretamente pelas lajes ou vigas tendo um patamar inserido ou não, como demonstram as Figura 3 e 4.

Figura 3: Escada pré-moldada de grandes dimensões com fundo reto.



Fonte: Mamede (2002).

Figura 4: Vista lateral escada plissada.

V1 Fonte: Alves (2014, *apud* GIONGO 1997).

Mamede (2001), relata que a fabricação industrial é geralmente realizada através de fôrmas metálicas que permitem a regulagem da inclinação, largura e altura do passo e espelho respectivamente e dimensões de patamar e largura total da escada. No entanto, essa regulagem pode ser realizada em pequenas dimensões, limitando as dimensões e carregamentos aos ofertados pelas indústrias.

2.1.3.4.2 Escadas pré-moldadas com elementos de pequenas dimensões

Dentro deste modelo, se encontra escadas compostas por várias peças de pequenas dimensões e peso reduzido (BRUMATTI, 2008).

Por possuírem um tamanho reduzido em relação a outra categoria, Mamede (2001), apresenta como características benéficas: o fácil manuseio; a maior velocidade e simplicidade na execução; economia em relação a diminuição de armadura devido o menor peso próprio. A autora cita como exemplo deste método construtivo as escadas *jacaré*, nervuradas e espirais conforme detalhados nos itens seguintes.


2.1.3.4.2.1 Escadas pré-moldadas tipo *jacaré*

Segundo Mamede (2001), por serem totalmente harmonizáveis com o manuseio dos trabalhadores da construção civil, não tendo necessidade de uso de equipamentos especiais para içamento, a escada *jacaré* é um dos maiores representantes do uso de

artefatos pré-moldados de pequena dimensão. Este tipo de estrutura é totalmente compatível com o uso de alvenaria estrutural, já que as paredes autoportantes suportam as cargas distribuídas pelo chumbamento das peças.

Para Mamede (2001), os elementos fundamentais para compor uma escada dentada (também chamada de escada jacaré), são os degraus, patamares e vigas jacaré como ilustrados na Figura 5.

Figura 5: Elementos componentes da escada *jacaré*: Degrau[a], Patamar [b] e Viga Jacaré ou Dentada [c].



Fonte: Mamede (2002).

Para execução deste tipo de pré-moldado Mamede (2001), recomenda que se tenha cautela durante a fase de execução, essencialmente em relação aos cobrimentos mínimos da armadura e espessuras, tendo em vista que, por tratar de pequenas dimensões, a técnica utilizada para a execução deve ser precisa, garantindo, assim, o desempenho satisfatório para o elemento. O autor sugere, ainda, o uso de fôrmas metálicas para garantir um bom acabamento, visto que diversas vezes o elemento é utilizado sem revestimento. Entretanto, aconselha-se que a decisão final seja tomada pelo construtor, pois, ele que deve analisar o custo/benefício que a utilização trará ao empreendimento.

A formação da escada ocorre inicialmente pelo chumbamento das vigas *jacaré* na alvenaria ou nas vigas. Tal procedimento é realizado através de buchas e parafusos ou chumbadores. Para realização desse procedimento, é recomendado que os furos sejam predeterminados antecipadamente e preenchidos com graute (MAMEDE, 2001).

Mamede (2001), também evidencia que mediante a fixação de todos os componentes a escada pode ser liberada como meio de transporte efetivo de pessoas e materiais durante a fase de construção.


2.1.3.4.2.2 Escadas pré-moldadas nervuradas


As peças pré-moldadas nervuradas também são adequadas para manipulação dos operários dentro do canteiro de obras, portanto não é exigido nenhum equipamento para içamento (MAMEDE, 2002).

Segundo Mamede (2002), a escada nervurada é similar as lajes pré-fabricadas, uma vez que ambas possuem vigotas pré-moldadas normalmente treliçadas, preenchimento de bloco cerâmico ou de poliestireno expandido, como demonstra a Figura 6 e necessitam de concretagem *in loco*.

Figura 6: Detalhes escada nervurada. CORTE

Fonte: Mamede (2002).





Para sua execução, segundo Mamede (2002), inicia com o posicionamento inclinado das vigotas e preenchimento, realiza-se a acomodação da armadura quando necessário, concretagem (capeamento) e finaliza-se com o amoldamento dos degraus.


Mamede (2002) descreve que a vantagem de velocidade obtida pela utilização das nervuras pré-moldadas acaba se demonstrando ausente pela necessidade de executar uma fôrma para conformação dos degraus e cuidados com a cura do concreto.

2.1.3.4.2.3 Escadas pré-moldadas espirais

Apesar de menos utilizada do que as demais a escada em espiral possui as mesmas características, sendo composta por vários elementos pré-moldados, ela também pode ser manuseada sem o auxílio de equipamentos (MAMEDE, 2002).

Mamede (2002) a descreve como: degraus em balanço ancorados em uma coluna de uma de suas extremidades, onde o elemento vazado faz o papel de forma para concretagem da coluna como demonstrado na Figura 7.

Figura 7: Escada espiral.




Fonte: FIP, (1994).

2.1.3.5 Equipamentos para içamento.

Para El Debs (2000), os equipamentos de içamento necessários para montagem das peças pré-moldadas podem ser divididas entre: uso comum e restrito. Os equipamentos de uso comum estão representados os de plataforma móvel na Figura 8 e de plataforma fixa na Figura 9. Os equipamentos de uso restrito estão representados na Figura 10, porém não farão parte deste estudo.

Figura 8: Auto gruas - guindaste sobre plataforma móvel.




Auto grua sobre pneus

Auto grua sobre esteiras


Fonte: El Debs, (2000).

Figura 9: Auto gruas - grua de torre (guindaste de torre), Plataforma fixa



Fonte: El Debs, (2000).

Figura 10: Grua de pórtico e guindaste Derrick



Fonte: El Debs, (2000).

2.1.4 Orçamento

2.1.4.1 Conceito de orçamentação

O cálculo de todos os custos possíveis em uma obra da construção civil é chamado de orçamento. O custo será variável de acordo com empenho dos envolvidos, quanto mais detalhado mais se aproximará do seu custo real (SAMPAIO, 1989).

Para Cardoso (2009), antes mesmo de iniciar um empreendimento, seja qual for sua magnitude, o orçamento é a forma mais eficaz ao planejamento e principalmente na tomada de decisão para o início e execução da atividade.

Uma obra iniciada sem viabilidade financeira apropriada fatalmente resultará em uma obra inacabada. Goldman (2004), apresenta que o orçamento físico de uma obra é o primeiro instrumento que o empreendedor deseja e deve conhecer independentemente das características e o emprego da obra. É sabido da importância do planejamento financeiro, que variavelmente ao seu tamanho pode implicar em gastos consideráveis e em função dessa condicionante analisar o início ou não do empreendimento.

Concordantemente à importância do orçamento é de grande responsabilidade do profissional desenvolve-lo de forma correta. Entre tantos fatores envolvidos o principal é a alta concorrência, saber elaborar um orçamento não é o suficiente, prazos e preços competitivos são fundamentais. A racionalização tem impacto imediato no processo orçamentário (DIAS, 2000).

A elaboração do orçamento deve ser feita por profissional habilitado de acordo com a Lei Federal n. º 5194/66, CONFEA/CREA.

Por via de regra, o orçamento é a somatória dos custos diretos (mão de obra, material e equipamentos) e indiretos (supervisão, apoio, logística, taxas etc.), que somados aos percentuais correspondentes a encargos e impostos apresenta o preço de custo da obra que, condicionado ao seu emprego, temos, ainda, o percentual de lucro, apontando o preço de venda (MATTOS, 2006).

A qualificação da mão de obra, insumos, e equipamentos em suas demandas necessárias de acordo com a etapa da obra é verificada durante o orçamento, da mesma maneira que a análise dos respectivos custos para realização da edificação (AVILA *et al.*, 2003).

Mattos (2006), retrata que cada obra tem sua particularidade de projeto, estabelecendo, assim, uma margem de incertezas embutidas no orçamento, que embora seja regido por conceitos fundamentais de orçamentação, deve ser capaz de retratar a realidade do projeto. Dessa maneira, a composição de custos não pode ser vista como uma fria coleção de números.

Ademais, não se pode falar em orçamento padronizado ou generalizado, visto que obras com o mesmo projeto, mas executadas em cidades diferentes, vão sofrer variações de valores, bem como ajustes são necessários em orçamentos que tenham uma variação do tempo efetivo do início da obra. A Lei n. º 4.591 de 16 de dezembro de 1964 § 3 do art. 54, sobre orçamentos ou estimativas de valores, com base nos custos unitários, aponta a tolerância de no máximo 60 dias para ser considerado atualizado, preferencialmente valores do próprio mês.

2.1.4.2 Tipos de orçamentos

Segundo o Instituto de Engenharia (2011), norma técnica IE-01/2011, para elaboração de orçamento de obras de construção civil são cinco os tipos de orçamentos: estimativa de custos; orçamento preliminar; orçamento analítico ou detalhado; orçamento sintético ou orçamento resumido e orçamento operacional.

2.1.4.2.1 Estimativa de custo

A presunção do custo de uma obra decorre de pesquisa de preço no mercado, após explorar previamente o projeto em relação a área a ser construída, quantidade de materiais e serviços envolvidos (INSTITUTO DE ENGENHARIA, 2011).

Para Mattos (2006) o custo histórico e a comparação com projetos semelhantes apontam uma estimativa de custo. Na maior parte dos casos a estimativa de custo é realizada por indicadores genéricos, entretanto consagrados, úteis para aproximação da faixa de custo da obra, a tradição configura um aspecto importante na estimativa. O autor reconhece que o Custo Unitário Básico (CUB), Figura 11, é um dos indicadores mais utilizados para a estimativa de custo.

Figura 11: Custo Unitário Básico CUB.

Composição dos projetos-	padrão do	CUB-PR	Valores e	m R\$/m²)															
Mês/Item	Residenciais - Padrão Baixo			Residenciais - Padrão Normal				Residenciais - Padrão Alto			Comerciais - Padrão Normal			Comerciais - Padrão Alto			RP1Q	GI	
wies/iteiii	R1-B	PP-4-B	R8-B	PIS	R1-N	PP-4-N	R8-N	R16-N	R1-A	R8-A	R16-A	CAL-8-N	CSL-8-N	CSL-16-N	CAL-8-A	CSL-8-A	CSL-16-A	MPIQ	ių Gi
Despesas Administrativas	118,52	31,51	28,35	29,39	111,28	133,43	61,56	50,95	105,20	72,59	62,97	82,48	65,12	73,04	82,49	65,12	73,04	0,00	0,00
Equipamentos	2,52	2,44	2,56	1,28	0,18	0,03	3,43	3,27	0,22	3,24	4,91	5,79	3,67	5,69	5,79	3,70	5,65	3,21	1,35
Total	1.459,52	1.310,54	1.241,76	1.012,14	1.815,82	1.705,76	1.466,71	1.419,11	2.167,40	1.747,01	1.811,86	1.678,19	1.446,64	1.928,22	1.804,74	1.600,02	2.129,54	1.564,43	795,05
Julho/2018																			
Materiais	526,27	595,08	569,72	429,35	578,77	577,17	506,81	504,75	843,02	728,63	680,36	589,74	475,51	648,66	707,92	604,73	817,15	481,09	291,50
Mão de Obra*	836,33	702,91	660,82	569,75	1.158,54	1.024,56	920,79	885,66	1.257,12	973,00	1.093,16	1.027,44	926,34	1.233,35	1.037,23	951,89	1.267,94	1.108,18	515,26
Despesas Administrativas	120,42	32,02	28,81	29,86	113,06	135,58	62,55	51,76	106,89	73,75	63,98	83,80	66,16	74,21	83,81	66,16	74,21	0,00	0,00
Equipamentos	2,43	2,35	2,46	1,23	0,17	0,03	3,30	3,14	0,21	3,11	4,72	5,57	3,54	5,48	5,58	3,56	5,44	3,09	1,30
Total	1.485,45	1.332,36	1.261,81	1.030,19	1.850,54	1.737,34	1.493,45	1.445,31	2.207,24	1.778,49	1.842,22	1.706,55	1.471,55	1.961,70	1.834,54	1.626,34	2.164,74	1.592,36	808,06
Agosto/2018																			
Materiais	526,47	595,34	570,10	429,61	576,45	575,26	505,29	503,25	839,02	725,67	677,68	585,83	474,58	647,05	701,45	602,79	814,03	480,42	292,24
Mão de Obra*	843,66	708,94	666,51	574,76	1.167,26	1.032,30	927,66	892,22	1.266,57	980,40	1.101,45	1.034,98	933,28	1.242,63	1.044,85	959,08	1.277,56	1.115,99	519,13
Despesas Administrativas	122,40	32,55	29,28	30,35	114,93	137,81	63,58	52,62	108,65	74,97	65,03	85,18	67,25	75,44	85,19	67,25	75,43	0,00	0,00
Equipamentos	2,53	2,45	2,57	1,28	0,18	0,03	3,44	3,28	0,22	3,25	4,92	5,81	3,69	5,71	5,81	3,72	5,67	3,23	1,36
Total	1.495,06	1.339,28	1.268,46	1.036,00	1.858,82	1.745,40	1.499,97	1.451,37	2.214,46	1.784,29	1.849,08	1.711,80	1.478,80	1.970,83	1.837,30	1.632,84	2.172,69	1.599,64	812,73

Fonte: Sinduscon-PR, (2018).

A estimativa de custos (ou orçamento paramétrico) é uma avaliação feita com base em históricos de custos e comparação com projetos similares, a partir da indicação de valores padronizados que servem para uma primeira avaliação do custo da obra, conforme está representado nas Figura 12 e 13.

Figura 12: Custo Unitário Básico últimos 3 meses.

- 8	4	jun/18	2.167,40
	Residencial R1-N	jul/18	2.207,24
<u>m</u>	and the second s	ago/18	2.214,46
CUB	eta securitaciones santi etade visitos	jun/18	2.129,54
	Comerciall Padrão Alto CSL-16-A	jul/18	2.164,74
		ago/18	2.172.69

Fonte: Adaptado Sinduscon-PR, (2018).

Fonte: Adaptado Sinduscon-PR, (2018).

Figura 13: Estimativa de custo, representação gráfica.

Torna-se fácil avaliar o custo de uma construção pelo método *estimativa de custo* (Figura 14) consultando a tabela que corresponde ao projeto desejado multiplicado a área total a ser construída (MATTOS, 2006).

Figura 14: Estimativa de custo, relação CUB x M².

4	ESTIMAT	TIVA DE CUSTO			
		M2	CUB		
ĺ	6		jun/18	jul/18	ago/18
001	Residencial R1-A	200	433480	441448	442892
002	Comerciall Padrão Alto CAL-8-A	5.000	10647700	10823700	10863450
Consi	derações: Padrão alto				0.

Fonte: Adaptado Sinduscon-PR (2018).

2.1.4.2.2 Orçamento preliminar

Dada a intenção de construção, a partir dos projetos, é possível realizar um orçamento preliminar, obtido a partir do levantamento de quantidades de materiais e mão de obra necessária para construção, associado as pesquisas de preços, pode aportar preliminarmente o possível custo de uma referida obra (SAMPAIO, 1989).

O Instituto de Engenharia (2011), ratifica, também, que o orçamento preliminar é dado através da avaliação do anteprojeto, levantamentos de quantidades e verificação de valores, resultam no custo preliminar de uma obra.

Para Mattos (2006), este tipo de orçamento é bem mais aprofundado do que a estimativa de custo, pois apontam quantidades de insumos e substancialmente os preços dos principais insumos e serviços.

No orçamento preliminar trabalha-se com uma quantidade maior de indicadores, que representam um aprimoramento da estimativa inicial. Os indicadores servem para gerar pacotes de trabalho menores, de maior facilidade de orçamentação e análise de sensibilidade de preços (MATTOS, 2006).

Por tratar de um orçamento mais detalhado, para não limitar-se, apenas, aos custos, deve se prever os Benefícios de Despesas Indiretas (BDI) retratando o preço final, ou seja, o custo mais uma margem sobre os serviços (TISAKA, 2011).

2.1.4.2.3 Orçamento analítico ou detalhado

O orçamento analítico (também conhecido como orçamento detalhado) é a forma mais eficiente de estimar o custo de uma determinada obra. A análise se solidifica por conta das ferramentas de apoio que incluem os projetos executivos, complementares e especificações técnicas (INSTITUTO DE ENGENHARIA).

Para o Instituto de Engenharia (2011), o orçamento analítico ou detalhado é completo, além dos custos diretos e indiretos preveem tributos e o lucro do construtor (BDI).

Esse formato de orçamento é capaz de detalhar todas as etapas de uma obra e proporciona confiabilidade nos custos apresentados (VALENTINI, 2009). Para Cordeiro (2007), sua estrutura detalhada é imprescindível para que haja uma leitura completa dos serviços a serem executados.

2.1.4.2.4 Orçamento sintético ou resumido

Conjunto de informações representadas através de planilhas resumidas com todos os serviços da obra, um resumo do orçamento analítico (INSTITUTO DE ENGENHARIA, 2011).

2.1.4.3 Ferramentas de apoio

A necessidade de compreensão dos itens integrantes de um orçamento é fundamental para seu desenvolvimento, composição e seus insumos. São os termos técnicos constantes em todas as ferramentas, apontadas na Quadro 1, que auxiliam na elaboração de um orçamento (TOGNETTI, 2011).

Quadro 1: Ferramentas de apoio para elaboração do orçamento.

Ferramentas de apoio para elaboração do orçamento. Ferramentas de Apoio				
-				
PIN	TCPO – Tabela de Composição de Preços Unitários; A própria Editora Pini possui no seu site os custos de vários serviços de construção, ele dá o preço sem a composição (assim como o SINAPI), mas é muito bom para ter uma ideia da ordem de grandeza do preço do serviço.			
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação; Possui a composição dos principais serviços para obras de reforma e construção de escolas.			
CAIXA	SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção. Possui tabelas de custos de insumos e serviços de todos os estados. Você deve abrir a página e clicar em "SINAPI Sist. Nac. Pesq. Custos e Índices Const. Civil" na lista de downloads.			

Fonte: Adaptado Tognetti (2011).

Para Cardoso (2009), incialmente pode-se usar a TCPO como referência, contudo, os indicadores podem não retratar a realidade de produtividade, tendo o orçamentista que estabelecer uma relação própria.

2.1.4.4 Metodologia orçamentária

2.1.4.4.1 Componentes da orçamentação

O objetivo do orçamento de obra é apurar todos os custos possíveis, diretos e indiretos, com intuito de representar o real valor de execução de uma obra. Para Mattos

(2006), o orçamento de obra é o resultado dos levantamentos de custos diretos, indiretos, impostos e lucro desejado, além disso, o benefício de despesas indiretas – BDI.

2.1.4.4.1.1 Custos diretos

Os custos diretos são a soma de todos os itens de consumo de uma obra, quando aplicados a construção civil e representados através de uma planilha com quantitativos dos serviços referentes ao custo adquirido por meio de composições de custos unitários. Aos itens referentes a mão de obra, deve-se considerar os custos de encargos sociais (TISAKA, 2011).

2.1.4.4.1.2 Custos indiretos

A melhor definição de custo indireto é retratada por Dias (2005) como os custos que não são mensuráveis a obra, ou seja, contas da construtora referentes a água, luz, que normalmente são custos mensais.

2.1.4.4.1.4 Composição de custo

De acordo com Mattos (2006), a composição de custos se dá pela definição dos custos incididos sobre um serviço separadamente por insumo, e é complementada pela composição dos custos unitários que dá corpo ao orçamento analítico.

2.1.4.4.1.5 Composição de custos unitários

A composição de custos unitários consiste no complemento dos custos de um serviço. Goldman (2004), retrata como fórmulas empíricas de preços, relacionando quantidades aos valores unitários de cada insumo.

CAPÍTULO 3

3.1 METODOLOGIA

3.1.1 Tipo de estudo e local da pesquisa

Segundo Serapioni (2000), quando o objeto em análise já é bem definido através de outras pesquisas sobre o assunto, é valido realizar pesquisas não exploradas empiricamente através de pesquisas quantitativas ou por amostras reduzidas para verificar a tendência dos fenômenos.

Como existem diversos estudos sobre concreto armado e dimensionamento de escadas, optou-se por realizar um estudo quantitativo sobre os materiais utilizados e a mão de obra envolvida.

Durante a pesquisa foram utilizados projetos estruturais e complementares juntamente com o acompanhamento das atividades afim de realizar uma quantificação de todos os insumos necessários para realização da obra, inclusive mão de obra, maquinário e equipamentos.

Esta análise foi relacionada ao uso de escadas moldadas *in loco* e escadas prémoldadas, em obras localizadas na cidade de Cascavel-Paraná, buscando demonstrar a diferença monetária e as dificuldades na execução de cada método, através da análise dos:

- A) Aspectos construtivos;
- B) Características financeiras.

3.1.2 Caracterização da amostra

Utilizou-se como amostra de escadas moldadas *in loco* com fundo reto do tipo O, sendo executada no quinto pavimento de uma edificação localizada na cidade de Cascavel-PR, situada na região oeste da cidade, conforme observa-se na Figura 16. O edifício é residencial, possuindo oito pavimentos e uma área total edificada de 4.392,06

m². Denominada de amostra A, o objeto em estudo possui uma escada composta de quatro lances e dois patamares, vencendo um desnível de 2,90 metros.

Figura 15: Planta de localização da amostra A.



Fonte: Prefeitura Municipal de Cascavel – GeoPortal, (2018).

A escada pré-fabricada aplicada a estrutura do empreendimento também localizado na cidade de Cascavel-PR, estabelecido na região central, de acordo com o observado na Figura 17. O empreendimento em questão se trata de um edifício comercial, com 10 pavimentos e uma área total de 5.704,94 m². Nominada de B, a amostra possui escadas no modelo plissada, fornecidas por uma empresa terceirizada, aplicadas ao empreendimento pela empresa responsável pela execução nos entre os pavimentos 1 e 2, 7 e 8, 8 e 9.

Figura 16: Planta de localização da amostra B.



Fonte: Prefeitura Municipal de Cascavel – GeoPortal, (2018).

3.1.3 Instrumentos e procedimentos para coleta de dados

A coleta de dados foi realizada no local da edificação, através de visitas técnicas entre os meses de dezembro de 2018 a maio de 2019, onde realizou-se um registro fotográfico das escadas executadas, a quantificação dos materiais utilizados e da mão de obra envolvida diretamente na execução.

As visitas foram realizadas em período integral, de acordo com a disponibilidade dos executores, previamente informados pelos pesquisadores. Durante a realização das visitas aplicou-se um questionário para todos os envolvidos na fabricação, buscando identificar as dificuldades durante o processo executivo.

Realizou-se também o preenchimento de um formulário com as informações sobre a obra, tipo de escada a ser executada, quantidade de trabalhadores envolvidos e carga horaria necessária para execução.

3.1.3.1 Aspectos gerais para utilização dos métodos

Com o objetivo de ordenar os conhecimentos existentes, o trabalho teve início a partir de pesquisas bibliográficas. O levantamento de dados teve foco nos elementos construtivos, estruturas moldadas *in loco* e elementos pré-fabricados com ênfase nas escadas. Pesquisou-se artigos, teses, dissertações, trabalhos publicados por órgãos públicos e manuais técnicos de empresas privadas, que contribuíram a formação de um panorama geral sobre o assunto estudado, contudo, especificamente às escadas, moldadas *in loco* e pré-fabricadas, foco principal deste trabalho.

Em conjunto com o disposto realizou-se um demonstrativo percentual, com intuito de apontar os entraves e paradigmas do sistema de pré-fabricação, com auxílio de instrumentos e procedimentos para coleta de dados descritos no Quadro 2.

Quadro 2: Análise cultural – Moradias.

N		
Nome:		_
ldade:		
	Grau de escolaridade:	
OEnsino Fundamental completo	Ensino médio completo	Ensino superior completo
Ensino Fundamental incompleto	O Ensino médio incompleto	C Ensino superior incompleto
Você conhece o método de pré-fabrica	ação na construção civil ?	
Sim Não		
) SIM (Nao		
Se pudesse escolher entre comprar ur e uma construida pelo método conver		pré-fabricada
Convencional Pré-fabric	ada Indiferente	
Se sua escolha foi a convencional, qua	al motivo levou a esta opção ?	
Limite de alterações na pré-fabric	ação	ré-moldagem
Maior confiança no método tradic	ional Outros:	
Se sua escolha foi a pré-fabricada, qui	al motivo levou a esta opção ?	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Ser uma escolha sustentavel	O Possuir boas referências	sobre o metodo

O questionário apresentado no Quadro 2, foi aplicado através da ferramenta de apoio fornecida *Google Forms*, disponibilizado pela plataforma *Google*, para a participação do maior número possível de pessoas, através da divulgação em redes sociais, com o intuito de atingir diferentes faixas etárias e níveis escolares, buscando estabelecer um panorama cultural em relação a utilização de elementos pré-fabricados e sistemas diferentes do convencional, buscando observar se as técnicas construtivas distintas possuem alguma resistência em sua utilização.

3.1.3.2 Aspectos construtivos das escadas moldadas in loco

São vários os modelos de escadas moldadas *in loco*, conforme representado no item 2.1.3, para o estudo foi considerado a implantação do tipo "O", Figura 2, com fundo reto, o acompanhamento ocorreu com visitas *in loco* nas seguintes etapas:

- A) Marcação da escada;
- B) Montagem das formas;
- C) Montagem da armadura;
- D) Concretagem;

E) Desforma.

O acompanhamento dos itens elencados foi para identificar o grau de dificuldade do método executivo, o registro foi realizado conforme os instrumentos e procedimentos para coleta de dados, além do registro fotográfico e de um questionário de satisfação, aplicado no final do processo aos colaboradores envolvidos na execução.

Para coleta de dados foi elaborado o formulário apresentado no Quadro 3, para preenchimento pelos autores ao acompanhar o decorrer do processo executivo de cada método, com o intuito de estabelecer o número de trabalhadores envolvidos, para quantificar a mão de obra.

FORMULÁRIO PARA QUANTIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA X TEMPO PARA EXECUÇÃO DE UMA ESCADA Indentificação da Obra Localização da Obra Area de Construção: __ Numero de Pavimentos Tipo de escada a ser executada Equipan

Escada Plissada prê-fabricada Sem equipamento

Escada com Fundo Reto moldada in loco Grua ○ Tipo A ○ Tipo B Método Executivo Números de colaboradores Tempo de Execução Marcação da escada Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da fôrma Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Concretagem Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Desforma Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Número de falhas durante a execução:

Quadro 3: Quantificação de mão de obra e tempo envolvido durante a execução de uma escada.

Fonte: Autores, (2019).

Com os resultados do Quadro 3 em mãos foi possível realizar uma quantificação total de horas de trabalho e dos profissionais envolvidos durante a execução, podendo assim demonstrar o fator tempo e estimar o preço relativo a mão de obra.

O questionário apresentado no Quadro 4, também foi aplicado através da ferramenta de apoio Google Forms. Neste questionário descreveram-se as dificuldades encontradas durante o processo executivo das escadas, sendo aplicado para colaboradores envolvidos diretamente com a execução da escada, como: ajudantes, carpinteiros, armadores e demais.

Quadro 4: Satisfação sobre os processos para execução de escadas. FORMULÁRIO DE SATISFAÇÃO SOBRE OS PROCESSOS PARA EXECUÇÃO DE ESCADAS Endereco da Obra: Número de Pavimentos: Tipo de escada executada Função do profissional Engenheiro Civil Pedreiro Escada Plissada pré-fabricada Mestre de obras Ajudante Armador Escada com Fundo Reto moldada in loco Carpinteiro Sobre as escadas: ○ Sim Já participou da execução de uma escada moldada na obra ? Sim ○ Não Se sim, houve algum erro durante a execução ? Houve algum erro por falta ou incompreenção do projeto ? Sim ○ Não Já participou da execução de uma escada pré-fabricada ? Sim ○ Não Sim ○ Não Se sim, houve algum erro durante a execução ? ○ Não Houve algum erro por falta ou incompreenção do projeto ? Sobre a execução das escadas: Como classificaria¹ a execução da escada moldada na obra: Como classificaria1 a execução da escada pré-fabricada Como você se sentiria, se fosse necessário executar uma escada sozinho Parcialmente capaz O Inapto Execução fácil, sem erros durante a atividade
 Execução fácil, porém com erros durante a atividade
 Execução moderada, sem grandes dificuldades
 Execução dificil, porém sem erros durante a atividade 5 - Execução difícil e com erros durante a atividade Assinatura:

Fonte: Autores (2019).

Com as respostas obtidas a partir do questionário exibido no Quadro 4, apresentou-se o sistema construtivo, relacionando com os pontos positivos e negativos no processo e a opinião de cada colaborador sobre esta etapa construtiva.

3.1.3.3 Aspectos construtivos das escadas pré-fabricadas

Para o estudo foi considerado a implantação de escadas pré-fabricadas, com lances individuais com patamar, do tipo plissada entregue na obra, ou seja, não foi considerado o transporte. No acompanhamento *in loco* observou-se e acompanhou-se:

- A) Marcação da escada;
- B) Montagem das fôrmas;
- C) Montagem da armadura;
- D) Concretagem;
- E) Desforma;
- F) Manuseio e montagem.

Da mesma forma ao sistema convencional o acompanhamento dos itens elencados foi realizado como forma de identificar o grau de dificuldade do método executivo, o registrado nos Quadros 3 e 4, além do registro fotográfico e filmagens. Especificamente ao sistema de pré-fabricação temos o manuseio e montagem dos elementos, que foram efetuados através de gruas classificadas no item de viabilidade financeira.

3.1.4 Custo

Sobre os custos, esse item foi aplicado nas duas amostras da mesma maneira, porém, cada uma com suas características. Optou-se pela elaboração dos orçamentos a forma analítica e serão apresentadas de forma resumida.

Uma vez que as características arquitetônicas das amostras são distintas, escada moldada *in loco* com fundo reto, amostra A, e escada pré-fabricada plissada, amostra B, não seria um comparativo válido contrapor o custo entre elas, optou-se por elaborar o orçamento detalhado da escada pré-fabricada plissada simulando a execução *in loco*, através dos índices fornecidos pela tabela TCPO-13.

3.1.4.1 Características financeiras

Dentro das características financeiras, comparou-se as amostras, confrontando os valores obtidos através de orçamento com base nos índices fornecidos pela TCPO-13 (2010), e o valor gasto durante a execução acompanhada *in loco*. Para isso, a metodologia para elaboração das características financeiras foi realizada da seguinte maneira:

- A) Levantamento de quantidades;
- B) Composição de custos unitários com base na TCPO-13;
- C) Aplicação dos preços aos quantitativos.

3.1.4.1.1 Levantamento de quantidades

3.1.4.1.1.1 Levantamento de quantidades efetivas

Se deu através das visitas para o acompanhamento do processo de execução das amostras, onde, se realizou a quantificação do material utilizado com auxílio dos projetos estruturais e através do Quadro 3 contabilizou-se as horas produtivas.

3.1.4.1.1.2 Levantamento de quantidades para orçamento de execução in loco

Diferentemente do item anterior, para o orçamento das amostras levou-se em consideração os projetos estruturais, apontando os principais serviços para execução da escada:

- Fôrmas;
- Armadura;
- Volume de concreto.

Os demais insumos necessários a elaboração da composição dos custos bem como seus coeficientes, de acordo com o disposto na TCPO-13.

3.1.4.1.2 Aplicação dos preços aos quantitativos

Os valores dos insumos aplicados aos quantitativos foram obtidos através de um orçamento realizado na cidade de Cascavel-PR, no mês de abril de 2019, quantificados com auxílio da tabela genérica exemplificada na Tabela 1.

Tabela 1: Exemplo de planilha para cotação dos insumos.

Tabela 1. Exemple de planima para colação dos insumos.								
Planilha de Cotação								
Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C								
Insumo	Qtde	Valor	Insumo	Qtde	Valor	Insumo	Qtde	Valor
Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total

Fonte: Autores, (2019).

Em relação a mão de obra, optou-se por aplicar os valores de hora trabalhada, fornecidos na convenção coletiva realizada pela SINTRIVEL (SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DA CONSTUÇÃO CIVIL DE CASCAVEL), com a aplicação dos relativos aos encargos sociais, que segundo Tisaka (2011), são encargos complementares, portanto, são ligados diretamente aos trabalhadores, tornandose, então, um custo direto, uma vez que se tornaram obrigatórios a partir da Lei 7.418/87 e Decreto 95.247.

Para a aplicação dos encargos sociais foi utilizado o caderno de encargos sociais sobre a mão de obra fornecido pela TCPO 13, edição da editora PINI, conforme apresentado no Quadro 5.

Quadro 5: Ferramentas de apoio – Caderno de encargos sociais.

	Composição de Encargos Sociais sobre a Mão de obra TCPO13					
	Descrição	Horista				
EN	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS (A)					
A1	Previdência social	20,00				
A2	FGTS (Fundo de garantia do Tempo de Serviço	8,00				
A3	Salario Educação	2,50				
A4	Sesi (Serviço Social da Industria)	1,50				
A5	Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	1,00				
A6	Sebrae (Serviço de Apoio à Pequena Empresa	0,60				
A7	Incra (instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria	0,20				
A8	INSS - Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00				
A9	Seconci (Serviço Social da Indústria da Construção e Mobiliário	1,00				
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS	37,80				

EN	CARGOS SOCIAIS REENCIDENTES DE A (B)	
B1	Repouso Semanal e Feriados	22,9
B2	Auxilio Enfermidade (*)	0,79
В3	Licença Paternidade (*)	0,34
B4	13º Salário	10,57
B5	Dias de chuvas/Falta justificada/Acidente de trabalho (*)	4,57
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA	
В	DE A	39,17
EN	CARGOS SOCIAIS NÃO REENCIDENTES DE A ©	
C1	Depósito por despedida injusta 50% sobre [A2+(A2+B)]	5,57
C2	Férias Indenizadas	14,06
C3	Aviso Prévio Indenizado (*)	13,12
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM	
C	INCIDÊNCIA GLOBAIS DE A	32,75
TA	XAS REINCIDENTES	
D1	Reincidência de A sobre B	14,81
D2	Reincidência de A2 sobre C3	1,05
D	TOTAL DAS TAXAS DAS REINCIDENCIAS	15,86

SUBTOTAL	125,58
----------	--------

Fonte: Adaptado TCPO-13, (2010).

Por tratar de um estudo envolvendo a quantidade somente das horas trabalhadas, não sendo considerado pausas durante o processo, optou-se pela aplicação dos encargos denominados horistas pela TCPO-13.

Dentro desse estudo não se levou em consideração o BDI, que deveria ser incluído em um orçamento analítico, porém, como cada empresa possui sua variação de custos indiretos e lucro, optou-se por não aplicar nenhum valor estimado.

Por fim, aplicou-se os valores adquiridos nos levantamentos, gerando, assim, o valor final para cada análise, sendo possível realizar as comparações.

3.1.5 Composição de custos unitários com base na TCPO

Ao analisar a composição de custos específica de escadas, disponibilizada pela TCPO-13 (2010), pode-se observar que ela não possuía, em sua constituição, os serviços relacionados a armadura e a escoramento, portanto, utilizou-se processos genéricos ou semelhantes para se quantificar as etapas não contempladas para o serviço específico, adaptando, assim, para composição geral, mantendo os mesmos índices fornecidos, como demonstrado na Figura 18.

Figura 17: Tabela de composição de custos unitários, TCPO-13

03110.8.38.1	Fabricação de fôrma feita em obra para ESCADAS, co	Fabricação de fôrma feita em obra para ESCADAS, com chapa compensada plastificada, e=12mn						
Codigo	Componentes	Unid.	Coefiente	Valores				
Coulgo	Componentes	Unid.	. Coeffeite	Unitário	Total			
03110.3.1.1	Chapa compensada plastificada (espessura:12mm)	m²	1,20	20,45	24,55			
05060.3.20.11	Prego 17x21 com cabeça (comprimento: 48,3mm diâmetro da cabeça: 3,0 mm)	kg kg	0,20	7,46	1,49			
06062.3.2.4	Pontalete 3" x 3" (altura: 75 mm / largura: 75 mm)**	m	8,80	1,68	14,78			
06062.3.5.18	Tábua 1" x 8" (espessura: 25 mm / largura: 200 mm)		2,20	5,95	13,09	53,91		
01270.0.1.11	Ajudante de carpinteiro	h	0,300	5,81	1,74			
01270.0.19.1	Carpinteiro	h	1,200	8,11	9,73	11,48		
	Leis Sociais		125,5	8%		14,41		
	Sub-Total	et-			Ž.	79,80		
	BDI (não se aplica)		0%	8		(4)		
	Total							

Fonte: Adaptado TCPO-13, (2010).

Com a composição unitária com os coeficientes e as quantidades obtidas no levantamento quantitativo estabeleceu-se a quantidade de insumos e mão de obra necessária para cada processo executivo.

Por se tratar de um estudo para execução de uma escada entre dois andares, desconsiderou-se o reaproveitamento das fôrmas e escoramento de madeira.

3.1.6 Análise de dados

3.1.6.1 Comparativo entre orçamento e quantitativo in loco

Após o levantamento de todos os dados foram elaboradas tabelas e gráficos para demonstrar as informações obtidas do Quadro 2, para se elaborar os gráficos comparativos entre os valores encontrados para as 2 amostras.

3.1.6.2 Resultados dos questionários

As respostas dos questionários referentes a análise cultural das moradias e satisfação no processo para execução das escadas foram apresentadas com o auxílio de gráficos, para compreensão dos resultados.

3.1.6.3 Comparação entre as amostras

Para a comparação entre as amostras inicialmente realizou-se a respectiva análise dos aspectos construtivos e das características individuais de cada método. Seguidamente demonstrou-se os o resultado da comparação entre as amostras A e B com os valores obtidos através dos orçamentos detalhados, para execução em cada sistema, através de gráficos demonstrativos.

Por fim, com todos os itens de análise demonstrados, foi elaborada uma tabela demonstrando as vantagens e desvantagens de cada sistema, complementada com biografías e o questionário de satisfação sobre a execução demonstrado no Quadro 4.

CAPÍTULO 4

4.1 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a realização da pesquisa, apresentam-se os resultados da coleta de dados obtidos através do acompanhamento das execuções e dos projetos fornecidos pelas empresas executoras das escadas moldadas *in loco* e das escadas pré-fabricadas. Posteriormente a isso, comparam-se os métodos construtivos e os resultados e gráficos gerados a partir dos questionários aplicados durante a pesquisa.

4.1.1 Aspectos construtivos

4.1.1.1 Escadas moldadas in loco

Para realização da pesquisa sobre os aspectos construtivos de uma escada moldada *in loco* com fundo reto, acompanhou-se a execução do objeto de estudo em uma edificação situada na cidade de Cascavel-PR, caracterizada no item 3.1.2 como amostra A.

4.1.1.1 Marcação da escada moldada in loco

Segundo Vacchiano (2014), para dar início ao processo de fabricação de uma escada é necessário aferir o nível e o esquadro do local onde será inserido o elemento. Com auxílio do nível, realizando-se o desenho da escada na parede para servir de guia de montagem.

Ao observar a edificação descrita na amostra A, durante o acompanhamento da marcação das escadas, notou-se que os colaboradores utilizam um gabarito de madeira, destacado na Figura 19, para ser utilizado como guia de montagem. Tal necessidade foi decorrente da alvenaria não ter sido levantada, onde pudesse ser realizada a marcação.



Figura 18: Aspectos construtivos: Marcação da escada moldada in loco.

Fonte: Autores, (2019).

A marcação das escadas foi realizada por um contramestre e o mestre de obras, afim de evitar erros executivos. Os envolvidos relataram que apesar de parecer um elemento simples, pequenos descuidos podem comprometer a precisão, ou até mesmo inviabilizar a execução por não atender as dimensões exigidas pela norma e pelo Corpo de Bombeiros. Esse fator é reforçado por Siqueira (2018) que afirma que o erro mais frequente cometido durante a execução é na locação de medidas, tanto de vão livre, como nos degraus.

Durante o acompanhamento da execução, nesta amostra da elaboração da marcação, os colaboradores relataram que houve uma grande dificuldade durante a primeira execução, mas foi superada através do gabarito auxiliar, demonstrado na Figura 19.

4.1.1.1.2 Montagem das fôrmas para escada moldada in loco

Assahi (2005) resume que fôrmas são moldes provisórios para o concreto fresco, dando a ele a geometria e a textura necessárias e que os cimbramentos são todos os componentes que suportam os carregamentos até que o elemento se torne autoportante, tendo sua importância, pois, o prumo, nível e alinhamento das peças estruturais dependem do emprego correto da fôrma.

A montagem das fôrmas foi realizada em duas etapas, sendo a primeira delas a montagem do fundo da forma e as laterais, juntamente com o escoramento das peças que compõem o conjunto, como pode ser observado na Figura 20.

Figura 19: Aspectos construtivos: Montagem das fôrmas para escada moldada in loco.



Fonte: Autores, (2019).

Após a montagem da armadura, pode-se realizar o término da montagem da fôrma, contemplando os degraus e os travamentos necessários demonstrados na Figura 21.

Figura 20: Aspectos construtivos: Finalização da montagem das fôrmas.




Fonte: Autores, (2019).

4.1.1.3 Montagem da armadura

Segundo Fusco (1975, *apud* Araujo e Freire, 2004), a armadura é o elemento estrutural de uma peça em concreto armado, composto pela junção de peças de aço. Quanto a execução Yazigi (2009) divide o procedimento para execução do serviço em: corte; dobramento e montagem de armadura.

O corte das barras de aço foi realizado conforme o recomendado por Yazigi (2009), considerando que o processo deve ser executado conforme as dimensões definidas no projeto estrutural, com atenção especial aos comprimentos, que devem ser medidos com uma trena de aço afim de diminuir as possibilidades de erro, conforme a Figura 22.






Fonte: Autores, (2019).

O processo de corte do aço foi realizado pelo auxiliar de serralheria, utilizando o equipamento de corte com disco abrasivo, porém, a leitura do projeto estrutural, com as dimensões de comprimento e bitola do aço, foi realizada pelo encarregado da serralheria.

Yazigi (2009) recomenda que o dobramento das barras de aço seja realizado de maneira que as barras estejam bem apoiadas em um plano, para manter as dimensões de projeto, ressaltando a importância das medidas internas, a fim de garantir o posicionamento das barras principais. Como pode ser observado na Figura 23, o procedimento foi executado conforme o sugerido pelo autor.





Ainda durante o procedimento de dobramento da armadura Yazigi (2009) sugere a formação de *kits* devidamente identificados para cada peça a ser utilizada, com o intuito de facilitar o processo de montagem da armadura. Tal prática foi aplicada pelos colaboradores durante a execução, visto que, enquanto o serralheiro realizava as dobras, seu auxiliar unia e identificava as barras equivalentes, como realizado na Figura 24.

Figura 23: Aspectos construtivos: Kits das barras de aço.



Fonte: Autores, (2019).

Devidamente identificadas as barras de aço foram posicionadas para possibilitar o içamento do material até o local de aplicação.

Segundo Yazigi (2009), o método mais comum para realizar a montagem da armadura é feito com a amarração entre as interseções das barras, com o uso de arame recozido, sendo, também, o método utilizado durante a execução desta escada, como verifica-se na Figura 25.

Figura 24: Aspectos construtivos: Montagem da armadura.



Fonte: Autores, (2019).

Assim como os demais procedimentos, a montagem da armadura foi realizada por um armador e um ajudante, que se alternavam entre os serviços de amarração e posicionamento das barras.

Para manter o cobrimento correto e evitar que a armação ceda, Yazigi (2009) recomenda o uso de espaçadores ou calços que garantam o posicionamento da armadura. Porém, como pode ser observado na Figura 26, durante a execução dessa obra não foi utilizado nenhum tipo de espaçador entre a fôrma e a armadura.

Figura 25: Aspectos construtivos: Inexistência de espaçadores.



Fonte: Autores, (2019).

A principal função dos espaçadores é garantir o cobrimento das armaduras que, segundo Campos (2013, *apud* Weber 2014), tem como função garantir a proteção física, química e mecânica do concreto armado, formando uma barreira entre o aço e o ambiente externo, garantindo, assim, durabilidade e bom desempenho, evitando manifestações patológicas. Tais manifestações podem gerar fissuras, corrosão na armadura e dilatação no concreto (HUSSEIN, 2013).

Ao observar tal fato, os colaboradores foram questionados pela falta de espaçadores. Eles relataram que, mesmo não sendo o acesso definitivo, muitas pessoas utilizavam a fôrma para se locomover entre os andares, portanto, não utilizavam os espaçadores, considerando que eles quebravam antes da finalização do elemento, por serem de plástico.

4.1.1.1.4 Concretagem

Esta etapa construtiva foi realizada em conjunto com a concretagem da laje da edificação. Utilizou-se concreto bombeado, fornecido por uma empresa terceirizada, que dispunham de um auxiliar para manipular o equipamento, enquanto o colaborador da obra fazia o adensamento do concreto e controlava o nível de preenchimento da fôrma com auxílio do vibrador de imersão, como pode-se observar na Figura 27.



Figura 26: Aspectos construtivos: Concretagem e ajuste do concreto.

Após a realização da concretagem realizou-se o processo de desempenamento, demonstrado na Figura 28.



Figura 27: Aspectos construtivos: Desempenamento do concreto.

Fonte: Autores, (2019).

A execução deste procedimento, segundo Siqueira (2018), é de grande importância, pois, geralmente, não se executa nenhum tipo de revestimento ou contrapiso.

4.1.1.1.5 Desforma

Para Assahi (2005), o procedimento de desforma é uma atividade pós concretagem que se entende como a retirada da fôrma, sem a realização do descimbramento, que é a operação de retirada dos elementos portantes da fôrma, e por consequência da estrutura, considerando que o autor defende que não é possível iniciar o procedimento de desforma em um prazo inferior a 72 horas, sem a realização de testes que confirmem a resistência do concreto.

O processo de desforma acompanhado na edificação observada, foi realizado conforme sugerido por Assahi (2005), iniciado 72 horas após a concretagem, realizando a retirada das escoras secundarias três dias após a concretagem, para facilitar a transição entre os andares. Ao completar 21 dias após a concretagem, conforme previsto no projeto estrutural, foi possível realizar a retirada total das escoras e fôrmas, como pode-se observar na Figura 29.



Figura 28: Aspectos construtivos: Descimbramento e desforma.

Fonte: Autores, (2019).

Esta etapa, apesar de simples, é realizada pelo carpinteiro com muito cuidado para obter o máximo reaproveitamento das fôrmas e não gerar nenhum acidente, como o desabamento das peças que compõe a fôrma, por exemplo.

4.1.1.2 Escadas pré-fabricadas

Passa-se ao estudo de caso sobre os aspectos construtivos e as características financeiras de uma escada pré-fabricada no modelo plissada, aplicada em um empreendimento situado na cidade de Cascavel-PR, caracterizado no item 3.1.2 como amostra B.

Conforme retratado por Albuquerque e El Debs (2005), 70% das edificações em pré-moldadas não foram dimensionadas para o sistema, ou seja, seus projetos tratam de uma adaptação do sistema convencional. A obra objeto desse estudo não foi concebida para o sistema de pré-fabricação, trata-se de uma adaptação do sistema construtivo que, além da aplicação de escada pré-fabricada, conta com a mescla de vigas moldadas *in loco*, pré-vigas, lajes maciças e protendidas.

4.1.1.2.1 Marcação da escada

Para realização da marcação da escada pré-fabricada, é necessário atentar-se principalmente as especificações de projeto. Para Siqueira (2018), os erros mais comuns na construção das escadas ocorrem durante a locação, em geral pela falta de atenção as dimensões especificadas em projeto.

A escada pré-fabricada elimina praticamente toda a etapa de marcação, restando, apenas, conferências de esquadro e prumo, como pode-se observar na Figura 30, após o manuseio e montagem do elemento estrutural.



Figura 29: Aspectos Construtivos: Marcação da escada pré-fabricada.

A marcação de escada é um processo simples. Após a delimitação dos vãos e sua instalação são realizadas conferências de prumo e esquadro.

4.1.1.2.2 Montagem de formas, armaduras, concretagem e desforma

Como a pré-fabricação eliminam-se as etapas construtivas, conforme descrito anteriormente, a montagem das fôrmas, armaduras, concretagem e desforma, não acontecem, pois, estas etapas são cumpridas na indústria.

4.1.1.2.3 Manuseio e montagem

4.1.1.2.3.1 Manuseio

O manuseio das escadas pré-fabricadas é variável conforme o porte da obra. Sirtoli (2015) aponta os equipamentos de içamento como necessários para montagem das peças pré-moldadas, dividindo-as entre uso comum e restrito.

Os equipamentos de uso comum são:

- Guindaste de plataforma móvel (Figura 8);
- Guindaste de torre, plataforma fixa (Figura 9).

Equipamento de uso restrito:

• Grua de pórtico e guindaste Derrick (Figura 10).

Para o içamento realizado durante a montagem e manuseio do elemento estrutural, foi utilizado o guindaste de torre com plataforma fixa, conforme Figura 31, para este procedimento.

Figura 30: Aspectos construtivos: Montagem e manuseio.



Fonte: Autores, (2019).

4.1.1.2.3.2 Montagem

Ao contrário de uma escada concebida na obra, a montagem de uma escada préfabricada demanda de pouco tempo e pouca mão de obra. Na Figura 32 está representada a montagem da escada desde o içamento até o elemento instalado.



Figura 31: Aspectos construtivos: Manuseio e montagem da escada pré-fabricada.

A Figura 32, além de representar sob os aspectos construtivos da escada préfabricada, demonstra a mão de obra utilizada e o tempo decorrido para a instalação do elemento estrutural, que serão apresentados no item a seguir, características financeiras, escada plissada pré-fabricada aplicada *in loco*.

4.1.2 Características financeiras

4.1.2.1 Levantamento de quantidades

4.1.2.1.1 Escada com fundo reto moldado in loco

Durante o acompanhamento das etapas construtivas, quantificaram-se a mão de obra e tempo envolvidos na execução de uma escada, quantificou-se mão de obra e os insumos utilizados durante o processo para execução da amostra A.

a) Mão de obra e equipamentos

Para execução completa da escada foi necessária a mão de obra direta dos seguintes colaboradores e equipamentos:

- 1 Mestre de obras;
- 1 Contramestre;
- 1 Armador;
- 1 Auxiliar de produção;
- 1 Pedreiro;
- 1 Serra elétrica circular;
- 1 Lixadeira para ferro;
- 1 Vibrador de imersão para concreto.

Para o orçamento levou-se em consideração a mão de obra envolvida e os equipamentos elencados foram considerados como custos indiretos.

b) Tempo de execução


Na Tabela 2 pode-se observar a quantidade de horas relativas a execução de cada etapa construtiva descrita nos aspectos construtivos, para maior exemplificação.

Tabela 2: Tempo de execução: Mão de obra produtiva.

	Marc	ação da								
Colaboradores	es	cada	Fô	rmas	Arm	adura	Concre	etagem	Desf	orma
	Nº de		Nº de		Nº de		Nº de		Nº de	
	prof.	Tempo	prof.	Tempo	prof.	Tempo	prof.	Tempo	prof.	Tempo
Mestre de										
obra	1	1:00								
Contra mestre	1	1:45	1	18:55			1		1	1:00
Profissional					1	11:15	1	2:20		
Meio										
profissional					1	11:45				
Servente								0:15		

Com os dados coletados elaborou-se o gráfico exposto na Figura 33, ilustrando a diferença entre as etapas construtivas.

Figura 32: Características financeiras: Tempo de execução: Mão de obra produtiva.



Fonte: Autores, (2019).

No gráfico pode-se observar a quantidade de horas envolvidas no processo. Nesse caso contabilizando 48 horas e 30 minutos de mão de obra durante a construção do elemento.

Ao tratar-se de dias, o tempo se torna ainda maior, sendo 6 (seis) dias trabalhados até a concretagem, 21 (vinte e um) dias, conforme recomendações do projeto, para o processo de desforma completo, encerrando a fabricação do elemento.

4.1.2.1.1.1 Insumos utilizados

Quantificou-se os insumos utilizados para execução do serviço com base nas observações e medições realizadas *in loco* e, também, itens predefinidos em projeto, como a quantidade de aço e volume de concreto, gerando a Tabela 3.

Tabela 3: Características financeiras: Insumos utilizados para execução da escada moldada *in loco*.

Insumos	Quantidade	Unidade	
Madeira			
Chapa compensada e= 12mm	17,32	m²	
Caibros 5x5 cm	33,8	ml	
Vigas 5x10 cm	17,4	ml	
Ripa 2,25x10 cm	33	ml	
Tábuas 2,5x30 cm	29,2	ml	
Escora de eucalipto d=10 cm	96	ml	
Aço			
CA-60 5mm	8	kg	
CA-50 8mm	124	kg	
Prego 17x27 c/ cabeça dupla	2	kg	
Prego 15x17	1	kg	
Arame recozido N18	2	kg	
Concreto			
Concreto bombeado Fck 25 MPa	1,36	m³	

Fonte: Autores, (2019).

A partir da Tabela 3, calcularam-se os índices para realização de uma composição de custos reais, buscando uma equivalência entre os métodos de medição dos comparativos.

4.1.3.1.2 Levantamento quantitativo para aplicação em orçamento

Para realizar uma análise entre os orçamentos obtidos com base nos índices fornecidos pela TCPO-13 (2010), e valor apurado durante a execução da amostra, realizou-se um levantamento quantitativo, com base no projeto demonstrado na Figura 34, e os resumos de materiais dispostos na Figura 35.

Figura 33: Características financeiras: Projeto estrutural, escada moldada *in loco*. DETALHE ESCADA 1 (TÉRREO-COBERTURA)




Figura 34: Características financeiras: Resumo dos materiais.

	AÇO	POS	BIT	QUANT	COMP	RIMENTO
	- 85		(mm)		UNIT	TOTAL
					(cm)	(cm)
DETAL	HE ESCAD	A 1 (TÉF	REO-COE	BERTURA)	
	60B	1	5	27	138	3726
	50A	2	8	12	300	3600
	50A	2 3 4 5 6 7	8	12	80	960
	50A	4	8	12	125	1500
	50A	5	8	13	165	2145
	50A	6	8	13	435	5655
	50A		8	13	144	1872
	50A	8 9	8	12	287	3444
	50A	9	8	12	122	1464
	50A	10	8	13	175	2275
	50A	11	8	13	468	6084
	50A	12	8	13	150	1950
	60B	13	5	8	125	1000

AÇO	ВП	COMPR	PESO
	(mm)	(m)	(kg)
60B	5	47	8
50A	8	309	124
Peso Total	60B =		8 kg
Peso Total	50A =		124 kg

Quar	ntitativos	
Item	Valor	
Volume de concreto	1,63	m3
Aço CA50	124	kg
Aço CA60	8	kg

Com as quantidades demonstradas na Figura 36 foi possível realizar o orçamento, tendo em vista que os demais insumos e serviços são fornecidos pelos índices da composição.

Figura 35: Características financeiras: Insumos para orçamento da escada moldada in loco.

Lista de Insumos							
Descrição do Insumo	Unidade	Quantidades					
Concreto Usinado Fck 30 MPa - Bombeado	m³	1,36					
Aço CA-50 8mm	kg	124					
Aço CA-60 5mm	kg	8					
Chapa Compensada plastificada 12mm	m³	17,32					

Fonte: Autores, (2019).

As quantidades descritas são para execução por pavimento. Os demais insumos relacionados aos serviços de montagem de fôrmas, corte e dobra do aço e do concreto foram contabilizados de acordo com os coeficientes apresentados na tabela de composições de preços para orçamentos — TCPO/13 (2010) que estão descritos nos Apêndice C e Apêndice D.

4.1.2.1.2 Escada plissada pré-fabricada aplicada in loco

Como já descrito nos aspectos construtivos, foi considerado o elemento préfabricado entregue na obra, deste modo, eliminou-se etapas da caracterização financeira, e com o auxílio do Quadro 3, Apêndice B, restando apenas o apontamento do fator tempo, da mão de obra e dos equipamentos diretos para instalação da escada, sendo estes contabilizados e considerados na composição dos custos unitários do serviço.

a) Tempo para a escada pré-fabricada

Com os objetivos pré-estabelecidos, o acompanhamento *in loco* do manuseio e da montagem do elemento pré-fabricado, observado na Figura 32, foi possível realizar a medição do tempo real demandado para sua instalação. A primeira medição foi realizada no dia 01 de outubro de 2018, na implantação da escada pré-fabricada para interligação do primeiro ao segundo pavimento, o registro se deu através de relatório fotográfico. As demais medições, realizadas nos dias 22 e 28 de janeiro de 2019, pavimentos sétimo/oitavo e oitavo/nono respectivamente, foram registradas por meio de filmagens.

Na Tabela 4, além do tempo efetivo decorrido para instalação do elemento, levou-se em conta o tempo necessário para ajustes gerais à realização do serviço, como o preparo e manejo da escada para o içamento, além dos possíveis imprevistos durante a instalação.


Tabela 4: Características financeiras - Escada plissada pré-fabricada: Tempo de execução.

Fator Tempo								
Data da	Pavimento	Inicio do Içamento	Fim da instalação	Ajustes gerais		Tempo total decorrido		
medição				inicio	Fim	Parcial	Total	

01/10/2018	1° e 2° Andar			07:40	08:02	00:22		
		08:04	08:15			00:11	00:49	
				08:16	08:26	00:10		
		08:27	08:33			00:06		
22/01/2019	7° e 8°						00:41	
	Andar						00.41	
28/01/2019	8° e 9°						00:28	
	Andar						00.28	

Logo, o tempo médio foi de 39 minutos ou 0,65 horas para instalação da escada pré-fabricada, Figura 37. Considerou-se que cada lance de escada tem 0,63 m³ de concreto, totalizando 1,26 m³. Desta forma o tempo a ser considerado nas composições unitárias foi de 0,52 horas.

Figura 36: Características financeiras: Tempo médio para aplicação de uma escada plissada pré-fabricada.



Fonte: Autores, (2019).

A Figura 37 representa o tempo decorrido para a instalação da escada préfabricada. A medição foi realizada em dias alternados com climáticas apropriadas para a utilização dos equipamentos de içamento.

b) Mão de obra e equipamentos

O número de operários e equipamentos envolvidos para o manuseio e a montagem da escada, representados na Figura 32, são:

- 1 Operador de grua de torre;
- 1 Auxiliar de produção;
- 1 Mestre de obras;
- 1 Guindaste de torre, com plataforma fixa;
- 1 Par de cinta de içamento para elevação de carga.

Além dos operários envolvidos na instalação da escada pré-fabricado, há o engenheiro e um técnico de segurança do trabalho que, de forma indireta, acompanham e realizam todas as conferências na execução do serviço, com segurança (Figura 38), porém não foram considerados no custo, assim como a cinta para içamento, pois seus custos devem ser contemplados na composição dos benefícios e despesas indiretas — BDI — na taxa de administração central e de ferramentas manuais, conforme descreve a TCPO-13 (2010).





Fonte: Autores, (2019).

Desta forma, após o acompanhamento da instalação da escada pré-fabricada foram apontados os seguintes insumos e nas seguintes quantidades demonstrada na Tabela 5.

Tabela 5: Características financeiras: Lista de insumos e quantidades para execução da escada plissada pré-fabricada.

Lista de Insumos e quantidades								
Classificação Derceição do Insumo Unidade Quant								
Material	Escada Prefabricada entregue na obra	m³	1,26					
М.О	Mestre de Obras	h	0,52					
	Operador de Grua de Torre	h	0,52					
	Auxiliar de produção	h	0,52					
Equipamento	Guindaste de Torre	h	0,52					

As quantidades descritas são para manuseio e montagem por pavimento.

4.1.2.1.2.3 Orçamento para aplicação in loco

Embora o objeto de análise seja bem definido, não existem pesquisas específicas ao estudo de execução de escadas desta forma, por tratar-se de uma análise a título de orçamento com objetivo de comparar as características financeiras dos métodos construtivos, escada plissada moldada *in loco* com a escada plissada pré-fabricada. O quantitativo foi fundamentado na análise dos projetos da escada e na TCPO-13.

4.1.2.1.2.3.1 Ferramentas de apoio: projetos

Além das ferramentas de apoio descritas no item 2.1.4.2, para o apontamento dos quantitativos da escada plissada moldada *in loco* foram disponibilizados, pela empresa executora, todos os projetos detalhados conforme a Figura 39.




Figura 38: Características financeiras: Projeto da escada plissada aplicada in loco.

Fonte: Empresa executora, (2019).

Na Figura 39, projeto estrutural, estão representados todos os detalhes construtivos necessários a quantificação de armadura, fôrmas e volume de concreto necessários a execução do elemento construtivo.

4.1.2.1.2.3.2 Levantamento quantitativo

Com base nos projetos apresentados, apurou-se os seguintes insumos, representados na Figura 40.

Figura 39: Característica financeira: Insumos necessários para fabricação da escada plissada préfabricada.

AÇO POS		OS BIT (COMPRIMENTO		Quantitativos - Lance 01		
100 1 0010	2000000	(mm)		UNIT	TOTAL	Qualitialiv	US - Lalice U I	
				(cm)	(cm)	Item	Valor	
SCADA PRÉ-MO	OLDADA :	SUBSOLO	- 90 PAVII	MENTO		Volume de concreto	0.63	m3
60	1	5	36	291	10478	Peso da peça	1.58	- 8
60	2	5	4	265	1060	Cobrimento da armadura	1.50	am
60	3	5	640	97	62080			10000
60	4	5	720	81	58320	900AF 19034933	200 20070	
60	5	5	210	127	26670	Quantitativos - Lance 02		
60	6	5	40	85	3400			
60	7	5	4	114	456	Item	Valor	
60	8	5	36	311	11198	Volume de concreto	0.63	m3
60	9	5	4	285	1140	Peso da pega	1.58	
60	10	5	40	65	2600	Cobrimento da armadura	1.50	cm
60	11	5	18	40	720			10
						Mínima Resistência	do Concreto	
	RESUM	IO AÇO CA	50-60			L Carrie	15.0 MPa	
AÇO	BIT	COM	IPR	F	PESO	Saque		
	(mm)	(m)			kg)	Montagem	30.0 MPa	
60	5	1781		,	274	fck aos 28 dias	30.0 MPa	
Peso Total (60 =			274 kg				

Os levantamentos quantitativos para execução da escada plissada para execução *in loco*, foram apontados os seguintes serviços: Tabela 6.

Tabela 6: Características financeiras – Escada plissada moldada *in loco*: Tabela de insumos.

·								
Lista de Insumos								
Descrição do Insumo	Unidade	Quantidades						
Descrição do Histório		Lance 01	Lance 02	Total				
Concreto Usinado Fck 30 MPa - Bombeado	m ³	0,63	0,63	1,26				
Aço CA-60 5mm	kg	137	137	274				
Chapa Compensada plastificada 12mm	m ³	9,054	9,054	18,108				

Fonte: Autores, (2019).

As quantidades descritas na Tabela são para execução por pavimento. Os demais insumos relacionados aos serviços de montagem de formas, corte e dobra do aço e do concreto foram contabilizados de acordo com os coeficientes apresentados na tabela de composições de preços para orçamentos — TCPO/13 (2010) que estão descritos nos Apêndices C e D.

4.1.2.2 Composição de custos unitários com base na TCPO

Para alcançar um valor unitário aplicou-se os valores obtidos através da planilha de cotação, Apêndice D, aos índices fornecidos pela TCPO-13 (2010), podendo obter um valor unitário para cada composição.

Para orçamentação os valores de mão de obra foram acrescidos dos encargos gerados pelas leis sociais, por um coeficiente de 125,58%, também fornecido pela TCPO-13 (2010), descrito no item 3.1.4.1.3, finalizando, assim, a composição de custos unitários demonstrado no Apêndice E.

Realizou-se, também, uma composição unitária com os índices obtidos durante a aplicação da escada pré-fabricada conforme Tabela 8.

Tabela 7: Composição de custos unitários – Escada plissada pré-fabricada aplicada *in loco*.

	Montagem e manuseio de escada pré-fabricada					M ³
Codigo	Componentes	Unid.	Coefiente	VAL	ORES	
Coalgo	Componentes	Onia.	Coenente	Unitário	Total	
	Escada pré-fabricada entregue na obra	m³	1,00	2.122,16	2.122,16	
	Guintaste de torre com plataforma fixa(Grua)	h	0,52	45,45	23,45	2.145,61
	Mestre de obras	h	0,52	15,94	8,22	
	Operador de grua	h	0,52	8,11	4,18	
01270.0.1.11	Auxiliar de produção	h	0,52	5,81	3,00	15,40
	Leis Sociais		125,5	8%		19,34
	Sub-Total	200				2.180,36
	BDI (não se aplica)			32		
	Total					2.180,36

Fonte: Adaptado TCPO-13, (2010).

Da mesma forma, elaborou-se uma composição unitária para os procedimentos executivos para escada de fundo reto moldada *in loco*, porém, por tratar de uma repetição dos serviços já demonstrados na Tabela 8, optou-se por representar apenas a comparação entre os valores das composições unitárias aplicadas aos coeficientes obtidos pela TCPO-13 (2010) e os coletados *in loco*, respectivamente, conforme a Figura 41.




Figura 40: Comparação entre os valores das composições unitárias TCPO X in loco.

Fonte: Autores, (2019).

Apesar das diferenças entre as composições unitárias se mostrarem desproporcionais em alguns aspectos, faz-se necessário ressaltar que a análise foi realizada sobre uma amostra isolada com características únicas e conforme a TCPO (2010). Os índices são fundamentados em procedimentos de execução com referências bibliografias, servindo apenas de base para que o usuário possa montar seus próprios índices e procedimentos.

4.1.3 Análise dos dados

4.1.3.1 Comparativo entre orçamento e quantitativo in loco

4.1.3.1.1 Comparativo entre orçamento e quantitativo in loco – Escada com fundo reto

Primeiramente foi elaborado um orçamento com as quantidades obtidas através dos projetos, aplicando-as ao orçamento detalhado, gerando os valores apresentados pela Tabela 9.

Tabela 8: Planilha resumida do orçamento para execução in loco.

		na resumida do orçamento para exec				
		de escada com fundo reto moldada <i>in loco</i> , c Descrição do serviço	onforme p	projeto	T	
Cć	ódigo	- Descrição do serviço	Unid.	Qtd.		ores
Item	ТСРО				Unitário	total
1		Fôrmas			R\$	2.033,08
1.1	03110.8. 38.1	Fabricação de fôrma feita em obra para escadas, com chapa compensada plastificada, e=12mm	m²	17,32	79,80	1382,08
1.2	03110.8. 38.1	Montagem de fôrma feita em obra para escadas, com chapa compensada plastificada, e=12mm	m²	17,32	26,92	466,32
1.3	03110.8. 38.1	Desmontagem de fôrma feita em obra para ESCADAS, com chapa compensada plastificada, e=12mm	m²	17,32	10,66	184,68
2		Escoramento			R\$	500,91
2.1	03140.8. 4.2	Fabricação de escoramento em madeira para vigas de edificação, com escoras em eucalipto	m²	17,32	26,77	463,68
2.2	03140.8. 5.1	Montagem de escoramento em madeira para vigas de edificação, com escoras em eucalipto	m²	17,32	1,45	25,20
2.3	03140.8. 5.1	Desmontagem de escoramento em madeira para vigas de edificação, com escoras em eucalipto	m²	17,32	0,69	12,03
3		Armadura			R\$	1.162,57
3.1	03210.8. 1.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro 8,00 mm, corte e dobra na obra	kg	124,00	8,67	1074,69
3.2	03210.8. 1.6	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60, diâmetro 5,0 mm, corte e dobra na obra	kg	8,00	10,98	87,87
4		Concretagem			R\$	602,79
4.1	0.3310.8	Concreto estrutural dosado em central	m³	1,36	352,80	481,18
4.2	03310.8. 13.1	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	m³	1,36	89,16	121,61
		· ·	Total		R\$	4.299,34

Fonte: Autores, (2019).

Com o auxílio da Tabela 9, estima-se o valor gasto para execução de uma escada de fundo reto moldada *in loco*.

Aplicando-se os valores da composição unitária demonstrados na Figura 41, para as quantidades obtidas no acompanhamento da obra, é possível realizar a planilha de

custos detalhados para execução $in\ loco$ da amostra A, sendo demonstrado seu resumo na Tabela 10.

Tabela 9: Planilha resumida do custo para execução *in loco*.

Serviço:	Execução d	e escada com fundo reto moldada in loco,	conforme ac	companham	ento	
Código		Descrição do serviço	Unid.	Qtd.	Val	ores
Item	ТСРО		Onia.	Quu.	Unitário	total
1		Fôrmas			R\$	1.222,01
1.1	03110.8. 38.1	Fabricação de fôrma feita em obra para escadas, com chapa compensada plastificada, e=12mm	m²	17,32	48,89	846,70
1.2	03110.8. 38.1	Montagem de fôrma feita em obra para escadas, com chapa compensada plastificada, e=12mm	m²	17,32	20,06	347,44
1.3	03110.8. 38.1	Desmontagem de fôrma feita em obra para ESCADAS, com chapa compensada plastificada, e=12mm	m²	17,32	1,61	27,87
2		Escoramento			R\$	499,75
2.1	03140.8. 4.2	Fabricação de escoramento em madeira para vigas de edificação, com escoras em eucalipto	m²	17,32	22,28	385,93
2.2	03140.8. 5.1	Montagem de escoramento em madeira para vigas de edificação, com escoras em eucalipto	m²	17,32	6,17	106,85
2.3	03140.8. 5.1	Desmontagem de escoramento em madeira para vigas de edificação, com escoras em eucalipto	m²	17,32	0,40	6,97
3		Armadura			R\$	921,03
3.1	03210.8. 1.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro 8,00 mm, corte e dobra na obra	kg	124,00	6,96	862,75
3.2	03210.8. 1.6	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60, diâmetro 5,0 mm, corte e dobra na obra	kg	8,00	7,29	58,28
4		Concretagem			R\$	514,77
4.1	0.3310.8.	Concreto estrutural dosado em central	m³	1,36	352,80	479,81
4.2	03310.8. 13.1	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	m³	1,36	25,70	34,96
			Total		R\$	3.157,56

Fonte: Autores, (2019).

Com os valores obtidos elaborou-se um gráfico, demonstrado na Figura 42, que expõe as diferenças entre os valores encontrados durante o orçamento e os valores *in loco*, calculados a partir dos insumos e mão de obra levantados durante o acompanhamento da execução na obra.




Figura 41: Comparativo entre valores por procedimentos para orçamento e execução in loco.

Fonte: Autores, (2019).

Ao somar os custos para os procedimentos elaborou-se o gráfico demonstrado na Figura 43, que expõe a diferença total entre os comparativos.




Figura 42: Comparativo entre valores totais de orçamento e execução *in loco*.

Fonte: Autores, (2019).

Desse modo, pode-se verificar que a diferença entre o orçamento e a execução atinge um valor de 36,15%, demonstrando a necessidade de adequação individual conforme as variações de insumos e procedimentos executivos de cada empresa.

4.1.3.1.2 Comparativo entre orçamento e quantitativo in loco – Escada plissada

Neste caso específico, optou-se por realizar o orçamento para execução *in loco*, buscando elaborar uma comparação mais aproximada dentro das características financeiras.

Aplicou-se as quantidades definidas em projeto no orçamento detalhado, gerando, assim, os valores de orçamento expostos na Tabela 11.

Tabela 10: Planilha resumida do orçamento para execução in loco.

	Execução o	de escada plissada moldada in loco, conform	e projeto	T.		
Código		Descrição do serviço	Unid.	Qtd.	Va	lores
Item	TCPO				Unitário	total
1		Fôrmas			R\$	2.125,81
1.1	03110.8. 38.1	Fabricação de fôrma feita em obra para escadas, com chapa compensada plastificada, e=12mm	m²	18,11	79,80	1.445,12
1.2	03110.8. 38.1	Montagem de fôrma feita em obra para escadas, com chapa compensada plastificada, e=12mm	m²	18,11	26,92	487,59
1.3	03110.8. 38.1	Desmontagem de fôrma feita em obra para ESCADAS, com chapa compensada plastificada, e=12mm	m²	18,11	10,66	193,10
2		Escoramento			R\$	523,75
2.1	03140.8. 4.2	Fabricação de escoramento em madeira para vigas de edificação, com escoras em eucalipto	m²	18,11	26,77	484,83
2.2	03140.8. 5.1	Montagem de escoramento em madeira para vigas de edificação, com escoras em eucalipto	m²	18,11	1,45	26,35
2.3	03140.8. 5.1	Desmontagem de escoramento em madeira para vigas de edificação, com escoras em eucalipto	m²	18,11	0,69	12,58
3		Armadura			R\$	3.009,67
3.1	03210.8. 1.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro 8,00 mm, corte e dobra na obra	kg	-	8,67	-
3.2	03210.8. 1.6	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60, diâmetro 5,0 mm, corte e dobra na obra	kg	274,00	10,98	3.009,67
4		Concretagem			R\$	580,69
4.1	0.3310.8. 2	Concreto estrutural dosado em central	m³	1,26	371,70	468,34
4.2	03310.8. 13.1	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	m³	1,26	89,16	112,35
5		Montagem e manuseio de escada pré- fabricada				
5.1		Montagem e manuseio de escada pré- fabricada	m³	-	2.180,36	_
			Total	•	RS	6.239,92

Fonte: Autores, (2019).

Para a quantificação dos custos analisados durante o acompanhamento da aplicação do pré-fabricado, aplicou-se as quantidades obtidas *in loco*, a tabela de composição de custos unitários demonstrada na Tabela 8, gerando a Tabela 12, com o custo total para aplicação do elemento.

Tabela 11: Planilha resumida de custos para aplicação do pré-fabricado in loco.

Serviço:	Instalação o	la escada plissada pré-fabricada, conforme a	acompanh	namento in le	oco	
Cá	odigo	Descrição do serviço	Unid.	Qtd.	Va	ores
Item	TCPO		o III di	Q.u.	Unitário	total
1		Fôrmas				-
1.1	03110.8. 38.1	Fabricação de fôrma feita em obra para escadas, com chapa compensada plastificada, e=12mm	m²	-	79,80	-
1.2	03110.8.3 8.1	Montagem de fôrma feita em obra para escadas, com chapa compensada plastificada, e=12mm	m²	-	26,92	-
1.3	03110.8. 38.1	Desmontagem de fôrma feita em obra para ESCADAS, com chapa compensada plastificada, e=12mm	m²	_	10,66	-
2		Escoramento				-
2.1	03140.8. 4.2	Fabricação de escoramento em madeira para vigas de edificação, com escoras em eucalipto	m²	-	26,77	-
2.2	03140.8. 5.1	Montagem de escoramento em madeira para vigas de edificação, com escoras em eucalipto	m²	-	1,45	_
2.3	03140.8. 5.1	Desmontagem de escoramento em madeira para vigas de edificação, com escoras em eucalipto	m²	-	0,69	_
3		Armadura				
3.1	03210.8. 1.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro 8,00 mm, corte e dobra na obra	kg	-	8,67	-
3.2	03210.8. 1.6	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60, diâmetro 5,0 mm, corte e dobra na obra	kg	-	10,98	-
4		Concretagem				-
4.1	0.3310.8. 2	Concreto estrutural dosado em central	m³	-	371,70	-
4.2	03310.8. 13.1	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	m³	-	89,16	-
5		Montagem e manuseio de escada pré- fabricada				2.747,25
5.1		Montagem e manuseio de escada pré- fabricada	m³	1,26	2.180,36	2.747,25
			Total		R\$	2.747,25

Fonte: Autores, (2019)

Ademais, realizou-se um comparativo entre os valores para cada processo executivo que, apesar das características distintas, possuem a mesma finalidade, sendo apresentado na Figura 44.



Figura 43: Comparativo entre orçamento para execução *in loco* x aplicação de pré-fabricado *in loco*.

Fonte: Autores, (2019).

Ao analisar os resultados demonstrados, observou-se que o custo de armadura fornecido pelo orçamento detalhado, com os índices da TCPO-13 (2010), é superior ao valor total da amostra acompanhada *in loco*, tal fato deve ser melhor analisado, pois ao observar especificamente o coeficiente de uso de espaçadores por quilo de aço, dentro da composição detalhada para armadura de 5,0mm demonstrado na Figura 45, nota-se que o consumo do material estimado será de 8.000 espaçadores, se demonstrando desproporcional ao volume da escada.

Figura 44: Componente com coeficiente desproporcional.

03210.8.1.6	ARMADURA de aço para estritiras em geral, CA	-60, diâ	metro 5,0 m	ım, corte e dob	ra na obra - uni	idade: kg
Codigo	Componentes	Unid.	Coefiente	Consumo	VAL	ORES
Coulgo	Componentes	Oiliu.	Coeffeitte	de material	Unitário	Total
03150.3.3.6	Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)		29,20	8.000,80	0,13	1.040,10

Fonte: Autores, (2019).

A quantidade desproporcional demonstrada na Figura 45, reforça a afirmação da TCPO-13 (2010), de que os índices devem ser montados a partir dos procedimentos executivos de cada construtora.

Por tratar-se de uma análise que busca demonstrar as diferenças entre orçamento e gastos reais, manteve-se o método comparativo, gerando o gráfico demonstrado na Figura 46.




Figura 45: Comparativo entre orçamento e execução in loco.

Fonte: Autores, (2019).

Analisando o gráfico, consegue-se observar a grande diferença entre a aplicação da peça pré-fabricação e o orçamento do mesmo elemento moldado *in loco*, com uma variação de 127,13% entre os valores.

Apesar do método construtivo ser diferente, a variação se demonstrou superior ao sugerido por Albuquerque e El Debs (2005), que afirmam que o processo industrial pode chegar a economias de 15 a 20%, atribuindo, assim, a grande variação a não adequação do orçamento para os métodos executivos.

4.1.3.2 Questionários

Além da comparação dos custos e dos aspectos construtivos entre os sistemas, realizou-se pesquisas afim de identificar a difusão do método racionalizado na cidade de Cascavel-PR e dos paradigmas que envolvem a pré-fabricação em relação ao método convencional.

A base da pesquisa se resume nos questionários dos Quadros 2 (Análise cultural de moradias), e do Quadro 5 (Satisfação sobre os processos para execução de escadas), direcionados ao público geral e aos profissionais envolvidos na execução, respectivamente. A elaboração dos formulários fez-se necessária para direcionar os

trabalhos iniciais, porém, optou-se pela aplicação através da ferramenta de apoio do *Google Forms* disponibilizada pela plataforma do Google:


- Quadro 2 Análise cultural de moradias, disponível em: https://forms.gle/PT5A6L5uWtX1pGN96;
- Quadro 5 Satisfação sobre os processos para execução de escadas, disponível em: https://forms.gle/r5rKbwtw8raogY1X9.

4.1.3.2.1 Análise cultural de moradias

Foram respondidos 2.973 (dois mil novecentos e setenta e três) questionários através da plataforma. Prevaleceram as idades entre 20 e 35 anos, como pode-se observar na Figura 47.

Figura 46: Resultado dos questionários: Faixa etária.


2.973 respostas



Fonte: Adaptado Google Forms, (2019).

Em relação ao grau de escolaridade, os resultados demonstraram-se distribuídos, sendo: 36,2% com Ensino Médio completo, 28,1% cursando o Ensino Superior e 26,7% com o Ensino Superior completo (Figura 48).


Figura 47: Resultado dos questionários: Escolaridade. 2.973 respostas



Fonte: Adaptado Google Forms, (2019).

Em relação ao conhecimento dos entrevistados sobre a pré-fabricação, o resultado demonstrou similaridade, com 43% dos entrevistados informando que desconhecem o método construtivo, conforme demonstra a Figura 49.


Figura 48: Resultado dos questionários: Conhecimento dos métodos construtivos. 2.973 respostas



Fonte: Adaptado Google Forms, (2019).

A falta de conhecimento do sistema de pré-fabricação entre os entrevistados é justificada pela preferência ao sistema convencional, uma vez que, ao serem questionados sobre a preferência entre os métodos construtivos, 57,6 % relataram que ao realizarem a compra de um imóvel dariam preferência ao método convencional; contra 16,2% que deram preferência a pré-fabricação. Dentro do questionário também se observa que 26,3% dos entrevistados não teriam preferência para o método construtivo utilizado (Figura 50).

Figura 49: Resultado dos questionários: Preferencia quanto ao método construtivo. 2.973 respostas




Fonte: Adaptado Google Forms, (2019).

Ao questionar o motivo para a escolha do método convencional obtém-se o gráfico demonstrado na Figura 51, que demonstra que 66,6% dos entrevistados optaram por uma maior confiança no método tradicional e 31,6% declararam possuir incertezas sobre o método de pré-fabricação. Dentro dos 1,8% restantes, relataram que a preferência ao método convencional surgiu por acreditarem que a pré-fabricação possa gerar manifestações patológicas, como fissuras e trincas.

Figura 50: Resultado dos questionários: Confiança do método convencional.

1.711 respostas




Fonte: Adaptado Google Forms, (2019).

Em relação a escolha pela construção utilizando pré-fabricados, obtém-se o gráfico demonstrado na Figura 52, que representa 39,1% declarando sua preferência ao método por acreditar ser uma escolha sustentável; 34,3% por acreditar em novas tecnologias e 23,1% disseram que possuem boas referências sobre o método. Com relação

aos 3,5% restantes, destacou-se a preferência pela velocidade de execução superior ao método convencional.


Figura 51: Resultado dos questionários: Confiança do método de pré-fabricação 481 respostas



Fonte: Adaptado Google Forms, (2019).

Em relação aos processos não convencionais, questionou-se aos entrevistados sobre a objeção para adquirir um imóvel com a aplicação de técnicas de racionalização como o *drywall*, *steel frame* e alvenaria estrutural. Ao analisar a Figura 53 nota-se que: 40,3% dos entrevistados não teriam nenhuma objeção a compra; 37,1% talvez e 22,6% possuiriam sim uma objeção a compra de imóveis com a aplicação destas técnicas.

Figura 52: Resultado dos questionários: Tendências de mercado. 2.973 respostas



Fonte: Adaptado Google Forms, (2019)

Para os entrevistados que relataram talvez possuir alguma objeção entre os métodos, e aos que declaram realmente ter objeções aos métodos, questionou-se especificamente, quais métodos de racionalização eles dispunham alguma objeção, resultando o gráfico demonstrado na Figura 54.

Drywall - Paredes em gesso acartonado

Steel frame - Estrutura metálica com pl...

Alvenaria estrutural - Blocos autoporta...

0 200 400 600 800 1.000

Figura 53: Resultado dos questionários: Indicação das tendências de mercado. 1.775 respostas

Fonte: Adaptado Google Forms, (2019).


Considerando as respostas de múltipla escolha, as porcentagens ultrapassaram os 100%, demonstrando que: 54% dos entrevistados possuem adversidade a compra de um imóvel com gesso acartonado; 45,5% em relação a imóveis construídos no sistema de alvenaria estrutural (blocos autoportantes) e 25,7 % possuem uma resistência a compra de imóveis construídos pelo sistema *steel frame*.

4.1.3.2.2 Satisfação sobre os processos para execução de escadas

O questionário é voltado aos profissionais envolvidos na execução das escadas e limitou-se as obras objeto deste estudo. Ao todo foram 9 operários consultados nas amostras A e B, sendo 5 deles envolvidos diretamente com a execução das escadas moldadas *in loco* e 4 envolvidos no processo de aplicação do pré-fabricado.

Entre os entrevistados que possuíam cargos como: oficias, mestres de obras, carpinteiros e auxiliares, 100% dos operários já participaram da construção de uma escada moldada *in loco*, onde 55,6% desses confirmaram que existem erros de execução, como representa a Figura 55.


Figura 54: Resultado dos questionários, erros de execução escada moldada *in loco*. 9 respostas



Fonte: Adaptado Google Forms, (2019).

No caso das escadas pré-fabricas 44,4% dos entrevistados já participaram da execução deste método. Como pode ser observado na Figura 56: 50% afirmam não ocorrer erros na execução; 25% dizem que sim; 25% desconhecem a existência de algum erro durante a execução.

Figura 55: Resultado dos questionários, erros de execução escada moldada pré-fabricada. 4 respostas




Fonte: Adaptado Google Forms, (2019).

Questionou-se, ainda, aos entrevistados, como eles classificariam a execução das escadas, com grau de dificuldade: fácil, moderado e difícil, obtendo, assim, os resultados demonstrados na Figura 57.

Figura 56: Resultado dos questionários, classificação quanto a execução.

9 respostas



Fonte: Adaptado Google Forms, (2019).

Ao analisar o resultado deste questionário notou-se que 77,8% dos entrevistados consideraram a execução fácil e 22,2% consideraram a execução da escada moldada *in loco* difícil. Já em relação a escada pré-fabricada, 75% dos colaboradores relataram ser de fácil execução e 25% uma execução moderada.

4.1.3.3 Comparação entre as amostras

Durante o acompanhamento das obras observaram-se inúmeras vantagens e desvantagens sobre os métodos construtivos.

Dentro dos aspectos construtivos os itens que se destacam são:

A) Material produzido na fábrica, entregue na obra (Figura 58)

Figura 57: Comparação entre as amostras: Produção e entrega de elemento pré-fabricado.



Fonte: Autores, (2019).

A forma mais efetiva de industrializar o setor de construção civil é transferir o trabalho realizado no canteiro de obras para as fábricas permanentes e modernas. O processo de produção possibilita um rigoroso controle de qualidade, maior eficiência estrutural e otimização de materiais, sinônimo de organização e obra limpa (ACKER, 2002).

- B) Baixa demanda de mão de obra;
- C) Otimização de materiais

Acker (2002) afirma que a pré-fabricação possui maior potencial econômico, associado ao desempenho estrutural e durabilidade. A otimização de materiais ocorre pelo processo produtivo, na eficiência qualitativa e no maior controle tecnológico, com isso, eliminando do canteiro de obras etapas como:

- Armação;
- Confecção de formas;
- Concretagem;
- Desforma.

Ao eliminar etapas construtivas, o sistema de pré-fabricação tem como resultado a geração de menos entulho na obra, redução do risco de acidentes, agilidade no processo executivo e maior qualidade de acabamento ao ser comparado à uma escada moldada *in loco* (Figura 59). E ao contrário do pensamento generalizado que a pré-fabricação está ligada a peças iguais e retas, atualmente o mercado conta com uma diversidade de elementos com diferentes formas e cores (MOREIRA FILHO, 2000).




Figura 58: Comparação entre as amostras: Otimização de Materiais.

Fonte: Autores, (2019).

Entretanto, assim como todo sistema construtivo, a pré-fabricação comparada com a moldagem *in loco*, tem suas desvantagens. Albuqurque e El Debs (2005) destacam o pouco conhecimento do sistema e suas possibilidades; a falta de experiência também pode ser considerada uma das maiores desvantagens em relação ao uso do concreto convencional. Todos os elementos devem ser encomendados com exatidão, ou seja, é inviável qualquer adaptação posterior, visto que o processo necessita de mão de obra mais especializada que, com isso, gera um custo maior, ressalta se também:

- Transportes das peças;
- Logística de canteiro;
- Execução de ligações e juntas;
- Alto investimento inicial.

D) Transporte de peças

Diferente da escada moldada *in loco*, a escada pré-fabricada precisa do transporte da peça, gerando despesas com frete e necessidade de equipamentos para içamento. Portanto, destaca-se a vantagem da escada moldada *in loco*, neste quesito, uma vez que os insumos utilizados para sua fabricação são os mesmos utilizados para os demais elementos construtivos.

E) Logística e canteiro

Cunha (2016) relata que o sistema de pré-fabricação proporciona local para estocagem de material menor, contudo, precisa-se de um grande espaço no canteiro para o recebimento dos elementos. A carga, descarga e movimentação das peças deve ser realizada com grande cuidado e a escolha adequada dos equipamentos para manuseio das peças é fundamental para a correta montagem da estrutura.

Observou-se ao longo da execução da obra as dificuldades de logística para o recebimento e armazenamento dos elementos pré-fabricados utilizados na Amostra B, como pode ser observado na Figura 60.



Figura 59: Comparação entre as amostras logística e canteiro.


Fonte: Autores, (2019).

Por tratar-se de um serviço simples, a execução das escadas moldadas *in loco*, não necessitam de uma logística calculada detalhadamente, e também não demanda de tanto espaço para armazenamento, uma vez que as fôrmas são desmontáveis, ocupando menos espaço enquanto o elemento não está sendo executado.

F) Ligação das juntas

É notável a dificuldade que as empresas possuem em contratar mão obra especializada para a pré-fabricação, trata-se de um sistema construtivo recheado de detalhes. De acordo com Melo (2007), o sistema conta com uma gama de elementos que vão desde as fundações aos pilares, vigas, lajes, coberturas, fechamentos e escadas, funcionam pelo sistema de encaixe, como um lego, logo, é fundamental o projeto para a montagem dos elementos. Na Figura 61 está representado o sistema de encaixe da escada pré-fabricada utilizada na amostra B.

Figura 60: Comparação entre as amostras: Ligação e juntas.



Fonte: Manual de sistemas pré-fabricados de concreto, Acker (FIP 2002).

Na Figura 62, está representado o detalhe executivo realizado na obra e na Figura 63 os detalhes de projetos fornecidos pelo fornecedor da escada pré-fabricada.





Figura 62: Comparação entre as amostras: Ligação e juntas.

Fonte: Empresa executora, (2019).

O sistema de encaixe para escada pré-fabricada assemelha-se com o de modulação. Segundo Acker (FIP 2002), a escada desempenha o papel do piso, ou laje pré-fabricada, representado na Figura 64.

Figura 63: Comparação entre as amostras: Modulação.



Fonte: Manual de sistemas pré-fabricados de concreto, Acker (2002).

A execução do sistema de encaixe do elemento escada pré-fabricada foi executado previamente durante a concretagem da laje de apoio, como pode ser observando nos detalhes representados na Figura 65.



Figura 64: Comparação entre as amostras: Execução do sistema de encaixe.

Fonte: Autores, (2019).

Em relação a ligação dos elementos para as escadas moldadas *in loco*, o procedimento é muito mais simples, eliminando a necessidade de uma mão de obra especialmente qualificada.

O processo de ligação entre os componentes é realizado através da junção das armaduras de espera, previamente posicionadas, com a armadura do novo componente e a ancoragem das barras de aço em outras partes estruturais, geralmente vigas, como demonstra a Figura 66, finalizando com a concretagem única dos elementos.



Fonte: Autores, (2019).

Assim, como representado na figura acima, é criado um elemento único interligado que sofrerá os esforços solicitantes em conjunto, dificultando o aparecimento de fissuras por manifestações patológicas.

Em relação aos custos, a partir dos valores obtidos através das composições de custos detalhados, demonstrados nos itens anteriores, elaborou-se o gráfico apresentado na Figura 67, onde demonstra-se os valores resumidos dos insumos e serviços necessários para execução das amostras.




Figura 66: Comparação entre as amostras: Demonstrativo de gastos por composição.

Fonte: Autores, (2019).

Ao realizar a soma de todos os valores quantificados até o momento foi gerado o gráfico observado na Figura 68, com a comparação final entre as amostras, demonstrando, assim, qual tornou-se economicamente mais viável.



Figura 67: Comparação entre as amostras: Resultado final.

Fonte: Autores, (2019).

Por fim, a amostra B, relativa a escada plissada pré-fabricada aplicada *in loco*, demonstrou ser mais viável economicamente, gerando uma economia de R\$ 410,31 (quatrocentos e dez reais e trinta e um centavos), chegando a uma diferença de 14,96% nos custos totais.

Foi elaborado um comparativo buscando confrontar as vantagens e desvantagens com seu equivalente contrário, conforme demonstrado no Quadro 6.

Quadro 6: Comparação entre as amostras: vantagens e desvantagens entre os métodos construtivos.

	VANTAGENS	DESVANTAGENS
	Material produzido na fabrica	Encomendadas com exatidão (não tolera ajustes <i>in loco</i>)
bricada	Baixa demanda de mão de obra	Mão de obra mais qualificada
Escada Pré-fabricada	Otimização de Materias	Transporte da peças
Escad	Sustentabilidade	Alto investimento inicial
	Curto Tempo de montagen	Estudo de Logistica e canteiro
95	Mão de obra menos qualificada	Alta demanda de mão de obra
in loco	Adaptabilidade de execução	Controle de qualidade
ldada	Logista e canteiro	Depósitos de insumos
Escada Moldada	Custo a médio prazo	Aumento do tempo de execução
S	Confiabilidade no método construtivo	Comparado a pré fabicada

Fonte: Autores, (2019).

Optou-se por demonstrar dessa forma para que seja possível observar que cada vantagem obtida possui uma desvantagem, que pode não ser da mesma proporção, mas cabe a análise das necessidades individuais, ou seja, a aplicação de um método ou outro será de acordo com a viabilidade e a necessidade especifica de cada empreendimento.

Destaca-se que a comparação entre as amostras no quesito vantagens e desvantagens vão de encontro com os autores citados: Brumatti (2008) que apresenta uma das desvantagens das escadas moldadas *in loco* sendo a grande demanda de tempo executivo, isso por conta da sua geometria e Acker (2002) que ressalta como vantagens do uso de pré-moldados o menor tempo de execução, quando comparado ao método convencional.

CAPITULO 5

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do desenvolvimento da pesquisa percebe-se que os objetivos propostos foram atingidos, visto que foram levantadas as diferenças construtivas entre os modos e o valor para execução deles.

Entre os aspectos construtivos, a pré-fabricação destaca-se pela eliminação de etapas, diminuindo, consideravelmente, possíveis falhas de execução, principalmente na marcação do elemento construtivo. Porém, evidencia-se que este método não abre espaço para erros de dimensões, pois seus ajustes são milimétricos. Em contrapartida, dentro dos aspectos construtivos da escada moldada *in loco*, a principal vantagem consiste na possibilidade de ajuste nas dimensões.

Quanto aos custos, observou-se que o método pré-fabricado é financeiramente vantajoso em relação ao convencional, obtendo o gasto de R\$ 3.157,56 (três mil, cento e cinquenta e sete reais com cinquenta e seis centavos) para executar *in loco* enquanto a pré-fabricada o valor foi de R\$ 2.747,25 (dois mil, setecentos e quarenta e sete reais com vinte e cinco centavos), representando uma redução de 14,94% do custo da obra.

No quesito agilidade/tempo a diferença é maior. Ocupou-se de 48 horas e 30 minutos de mão de obra envolvida diretamente na execução de uma escada moldada *in loco*, enquanto a pré-fabricada consumiu 39 minutos, em média.

Em relação aos resultados obtidos através dos questionários aplicados aos colaboradores envolvidos nos processos construtivos, evidenciou-se a satisfação de ambas as técnicas, contudo, a pré-fabricação não é unanimidade perante a opinião pública, apontando que 16,2% dos entrevistados preferem o sistema.

Além de agregar conhecimento aos pesquisadores, a pesquisa possibilitou diferentes análises sobre os aspectos construtivos, bem como as vantagens e desvantagens que cada sistema oferece. Desta forma, aponta-se o sistema de pré-fabricação como superior no aspecto executivo bem como no financeiro, o que demonstra a necessidade de disseminação do método na construção civil. Porém, apesar de ser apontada como solução alternativa necessária ao aprimoramento do setor, a falta de difusão do sistema

(presente há mais de cinquenta anos no Brasil), é a rejeição de mercado, que pode ser fator determinante na escolha do método construtivo.

CAPITULO 6

6.1 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS

Para continuar essa pesquisa, pode-se sugerir a realização dos seguintes estudos:

- Comparativo entre os coeficientes fornecidos pela TCPO e os obtidos *in loco*, para execução de uma obra completa, devido ao fato da grande diferença entre os índices obtidos (Figura 42);
 - -Estudo sobre manifestações patológicas no sistema pré-fabricado;
 - -Estudo sobre os aspectos construtivos da aplicação dos métodos racionalizados.

REFERÊNCIAS

ACKER, A. V. (FIP-2002). **Manual de sistemas pré-fabricados de concreto**. Tradução: Marcelo Ferreira (ABCIC-2003).

ALBUQUERQUE, A. T.; EL DEBS, M. K. Levantamento dos sistemas estruturais em concreto pré-moldado para edifícios no Brasil. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA-PROJETO-PRODUÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 1., 2005, São Carlos. Anais... São Carlos: EESC/USP, 2005. Disponível em: http://www.set.eesc.usp.br/1enpppcpm/cd/conteudo/trab_pdf/108.pdf>. Acesso em: 13 de outubro de 2018.

ALVES, N. S. D. **Análise de custos:** alvenaria estrutural x estrutura pré-moldada. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014.

ASSAHI, P.N. **Sistema de execução da fôrma**. São Paulo, Curso de pós-graduação lato sensu Tecnologia e Gestão da Produção de Edifícios, Programa de Educação Continuada em Engenharia, Escola Politécnica da USP. São Paulo, 2005. Anotação de aula.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado**. NBR 9062. Rio de Janeiro, 2017.

Projeto de estruturas de concreto – Procedimento. NBR 6118. Rio de Janeiro, 2014.

AVILA, A. V.; LIBRELOTTO, L.; LOPES, O. C. Orçamento de obras. Construção civil. Florianópolis, 2003.

BARROS, M. M. S. B.; MELHADO, S. B. Recomendações para produção de estruturas de concreto armado em edifícios. São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 1998.

BRUMATTI, D. O. **Uso de pré-moldados – Estudo de viabilidade**. Monografia (TCC) – Universidade Federal de Minas Gerais, Vitória, 2008.

CARDOSO, R. S. Orçamento de obras em foco: um novo olhar sobre a engenharia de custos. São Paulo: Pini, 2009.

CORDEIRO, F. R. F. S. **Orçamento e controle de custos na construção civil**. 2007. Monografia (Especialização em Construção Civil) — Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.

CUNHA, F. B. **Sistema Pré-moldado de concreto:** Estudo de caso na Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalho apresentado para graduação do curso de engenharia civil da UFSC, Florianópolis, 2016

DIAS, P. R. V. Engenharia de custos: uma metodologia de orçamentação para obras civis. 5.ed. São Paulo: Pini, 2005.

_____. Engenharia de custos. Copiare Duplicadora, PR, 2000.

EL DEBS, M.K. **Concreto pré-moldado:** fundamentos e aplicações. São Carlos. Escola de Engenharia de São Carlos/USP, 2000.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LA PRÉCONTRAINTE (FIP). Planning and Design Handbook on Precast Building Structures. Londres, Seto, 1994.

GAGETI, G. **Tipos**, **cálculos e detalhes de escadas em concreto armado**. Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2012.

GIONGO, J. S. Concreto armado: Projeto estrutural de edifícios. Apostila – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, SP, 2007.

GOLDMAN, P. Introdução ao Planejamento e controle de custo na construção civil Brasileira. São Paulo: Pini 2004.

INSTITUTO DE ENGENHARIA. **Norma técnica para elaboração de orçamento de obras de construção civil**, [s.l.] 2011. Disponível em: www.institutodeengenharia.org.br/site/wp-content/uploads/2017/10/arqnot7629.pdf. Acesso em 16 set. 2018.

MAMEDE, F. C. Utilização de pré-moldados em edifícios de alvenaria estrutural. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2001.

MATTOS, A. D. Como preparar orçamentos de obras: dicas para orçamentistas, estudos de caso, exemplos. São Paulo, 2006.

MELGES, J.L.P.; PINHEIRO, L.M.; GIONGO, J.S. 1997. **Concreto armado:** escadas. São Carlos. Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.

MELO, C.E.E. **Manual Munte de Projetos em Pré-Fabricados de concreto**. Munte construções Industrializadas. São Paulo. Editora Pini, 2007.

MOREIRA FILHO, M. Pré-fabricados de concreto dão mais velocidade e qualidade e rapidez a construção civil. 2000.

OLIVEIRA, L. A. Tecnologia de painéis pré-fabricados arquitetônicos de concreto para emprego em fachadas de edifícios. Dissertação (Mestrado) — Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.

PORTO, S. **Pré-moldados de concreto:** Soluções sustentáveis para obras habitacionais, esportivas e de infraestrutura. IBRACON, LII CONGRESSO BRASILEIRO DE CONCRETO, São Paulo, 2010.

ROESCH, S. M. A. **Projetos de Estágio e de Pesquisa em Administração**. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas, 1999.

SAMPAIO, F. M. Orçamento e custo da construção. Brasília: Hemus, 1989.

SERAPIONI, M. **Métodos qualitativos e quantitativos na pesquisa social em saúde:** algumas estratégias para a integração. Ciênc. Saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, 2000. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232000000100015>. Acesso em 8 de mai. de 2019.

SIQUEIRA, R. **Três erros comuns na construção e escadas.** ARTIGO publicado em 03/05/2018 no site Mapa da Obra. Disponível em: https://www.mapadaobra.com.br/capacitacao/construcao-de-escadas. Acesso em 25 de abr. de 2019.

SINDUSCON-PR. **Sindicado da Construção**: CUB. PARANÁ. 2018. Disponível em: https://sindusconpr.com.br/cub-pr-tabelas-detalhadas-378-p. Acesso em 16 de set. 2018.

SINTRIVEL. **Sindicato dos Trabalhadores na Industria da Construção Civil de Cascavel e Região:** Convenções coletivas. Disponível em: http://www.sintrivel.com.br/servicos/convencoes-coletivas>. Acesso em 11 de abr. de 2019.

TISAKA, M. **Orçamento na construção civil:** consultoria, projeto e execução. 2. ed. São Paulo: Pini, 2011.

TOGNETTI, G. C. **Estimando custos de construção:** entendendo o orçamento. São Paulo, 7 abr. 2011. Disponível em: http://construa.wordpress.com/tag/orcamento-construcao/ Acesso em: 16 de set. de 2018.

VACCHIANO, I. **Manual prático do mestre de obras**. Rio de Janeiro, Escola técnica Sandra Silva, 2014.

VALENTINI, J. **Metodologia para elaboração de orçamento de obras civis**. 2009. Monografia (Especialização em Construção Civil) – Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. Disponível em:

http://www.cecc.eng.ufmg.br/trabalhos/pg1/Monografia%20Joel.pdf Acesso em: 16 de setembro de 2018.

VASCONCELOS, A. C. O Concreto no Brasil: pré-fabricação, monumentos, fundações. São Paulo: Studio Nobel, 2002.

YAZIGI, Walid, A técnica de edificar. 10^a Edição, São Paulo, Ed. Pini, 2009.

APÊNDICES

APENDICE A – Quantificação de mão de obra e tempo envolvido na execução de uma escada moldada *in loco*

		E-OBRA X TEMPO PARA EX	ECUÇÃO DE UMA ESCADA	
				* CARPINEIRO
		ação da Obra	1.1.0	ERA O CONTRA
Localização da Obra:	VISCON DE DO R	10 BLANCO	4480	10000
Area de Construção:	6			MESTRE.
Numero de Pavimentos:	0			20.00
Tipo de escada a	a ser executada	Equipamer	nto para içamento	
 Escada Plissada pre 	é-fabricada) Sem equipamento	Guindaste	M Ma (tice of
Escada com Fundo		Grua	○ Tipo A ○ Tipo B	& MONTAGEM
				A FORMA E
	Método	Executivo		J DA FORMA E
Marcação da escada	Números de colaborador			ESCORAME NOTO
Engenheiro civil	Numeros de colaborador	es	Tempo de Execução	65 COLONIAC TOTO
Mestre de Obras	171		1:00	Aconcece
Carpinteiro	DI K		1:45	
Armador	","		4011	GIMULTANEAMENTE
Pedreiro				Sulacia cual Cas
Ajudante				
Montagem da fôrma				
Engenheiro civil				
Mestre de Obras	014			2 = - 1×11 ax = 10=
Carpinteiro Armador	04 *		4:18	DOWNER MESTINE
Pedreiro			-	
Ajudante				SUZINITO, POIS ESTA
Montagem da armadura				SOZINHO, JOIS ESTA COM O CHONOJIHA ATERIZADO
Engenheiro civil				com o chowogy
Mestre de Obras				ATALON -
Carpinteiro	210-71	20		711010100
Armador				1
Pedreiro Ajudante	TO PROGRAM STORY			
Concretagem				
Engenheiro civil				
Mestre de Obras Carpinteiro				
Carpinteiro Armador				
Pedreiro		_	-	
Ajudante				1
Desforma			-	
Engenheiro civil	r			
Engenneiro civil Mestre de Obras				
Carpinteiro	***	\dashv		
Armador				1
Pedreiro				Į.
Ajudante				
Manuseio e montagem				*
Engenheiro civil				
Mestre de Obras		_		
Carpinteiro				
Armador				
Pedreiro				
Ajudante				
Número de falhas durante a e	execução:			

APENDICE A - Quantificação de mão de obra e tempo envolvido na execução de uma escada moldada *in loco*

			* CARPINTEIRS
22/04			= CONTRAMESTA
FORMULÁRIO PARA QUANTIFICAÇÃO DE M.	ÃO-DE-OBRA X TEMPO PARA EX	ECUÇÃO DE UMA ESCADA	I TO THE
	-NE		
0 1 ((2 1 = 1	ntificação da Obra	7	-010 1100
Localização da Obra: // /////////////////////////////////	go en ismine		TRABALHOU
Numero de Pavimentos:			
Tipo de escada a ser executada	T		AMANHA YODA
Escada Plissada pré-fabricada	Sem equipamento	nto para içamento Guindaste	
Escada com Fundo Reto moldada in loco	Grua	○ Tipo A ○ Tipo B	6 1
			FINALIZOU A
Mé	todo Executivo		LARCE.
			TARLE
Marcação da escada Números de colabo	radores	Tempo de Execução	
Engenheiro civil Mestre de Obras			1000-104
Carpinteiro		-	ALMADURA COMECA AMANIKÁ
Armador Pedreiro			
Ajudante			COMEC & AMANIET
Montagem da fôrma			
Engenheiro civil			
Mestre de Obras Carpinteiro	*	4:30 \$+3:50	= 7:20
Armador	Y	7.30 7 4 300	7.20
Pedreiro			
Ajudante Montagem da armadura			
Montagem da armadura Engenheiro civil			
Mestre de Obras			
Carpinteiro			
Armador Pedreiro			
Ajudante			
Concretagem			
Engenheiro civil			
Mestre de Obras			
Carpinteiro Armador			
Pedreiro			
Ajudante			
Desforma			1
Engenheiro civil			1
Mestre de Obras	400		74.
Carpinteiro Armador			
Pedreiro			
Ajudante			
Manuseio e montagem			
Engenheiro civil			
Mestre de Obras			
Carpinteiro Armador			
Pedreiro			
Ajudante			
Número de falhas durante a execução:			

APENDICE A - Quantificação de mão de obra e tempo envolvido na execução de uma escada moldada *in loco*

23/04				A ACMADURA
FORMULÁRIO PARA QUANTIF			UÇÃO DE UMA ESCADA	CORTE E DOSAA
Localização da Obra: - 1/13/		ão da Obra		
	OU ALVIE	CIO BIANCO		CONECOU
Area de Construção:				
Numero de Favimentos//		1000 CO		13:10
Tipo de escada a ser exec			para içamento	3
Escada Plissada pré-fabricada		Sem equipamento	Guindaste	ACABOO 16:10
Escada com Fundo Reto mole	dada in loco	Grua	◯ Tipo A ◯ Tipo B	
	Método E	Executivo		Ma WW can
				MOUXAGEM DA
Marcação da escada Númer	ros de colaboradores	S	Tempo de Execução	12.00-12.
Engenheiro civil	71 VS-VS-VS-VS-VS-VS	7		ARMADUR 4
Mestre de Obras			-	
Carpinteiro				INICIO 16:20
Armador				1NICIO 16:20
Pedreiro		_		
Ajudante				
Montagem da fôrma				JERMINO 17:20
Engenheiro civil				17:20
Mestre de Obras				. 00
Carpinteiro	01	20	1.100	1:00 +3:00
Armador Pedreiro	04		4:00	7
Ajudante	0/	_	4:00	
Montagem da armadura	L UJ.		1:00	1. 60 1.0
(170)				A SEguiu
Engenheiro civil Mestre de Obras				I no og
Carpinteiro	-	-		1
Armador				PERFE: PAMENTE
Pedreiro			-	1CKJE PARCE TO
Ajudante				
Concretagem				O PROJETO
Engenheiro civil		1		
Mestre de Obras				DURANTE O CONTE
Carpinteiro				,
Armador				€ DOBARA
Pedreiro				- SO WICH
Ajudante				
Desforma				fORENI, NO PROSET
Engenheiro civil		\neg		
Mestre de Obras				NÃO ESTAVA PREVISTA
Carpinteiro				VAU COPTER PRECIOI
Armador				
Pedreiro		_		O CANTO FO PILTR
Ajudante				70 1101/6
Manuseio e montagem				
Engenheiro civil				
Mestre de Obras				
Carpinteiro				
Armador Pedreiro	-			
Ajudante	-	_		
/ yadalite				1
Número de falhas durante a execução:	01 *			
				1

APÊNDICE A - Quantificação de mão de obra e tempo envolvido na execução de uma escada moldada *in loco*

FORMULARIO PAR	A QUANTIFICAÇÃO DE MÃO	D-DE-OBRA X TEMPO PARA EX	KECUÇÃO DE UMA ESCADA	MONGAGEN! DA ARMADUR
	Indent	ificação da Obra		= DA ARMADUR
ocalização da Obra:	SCONTE DO	LO BRANCO		=
rea de Construção:			Be tribert	SE DEN CONTI
umero de Pavimentos:	8			
Tipo de escada a	sor ovocutada	T Fautama	-1	DADE NA PAR
Escada Plissada pré		Sem equipamento	nto para içamento Guindaste	- DIDE IVA PAR
Escada r lissada pre Escada com Fundo I		Grua	○ Tipo A ○ Tipo B	1 × m -
			O Harri O Harr	DA MANUA, TO
	Méte	odo Executivo		
			N W WOODS	4:20 D PARAL
larcação da escada	Números de colabora	dores	Tempo de Execução	
ngenheiro civil				11:80
lestre de Obras				
arpinteiro rmador				Oi 2 as a
'edreiro				GARDE
judante				07,1
lontagem da fôrma				INIC.0 = 13:0
Ingenheiro civil				110000 - 10-6
Mestre de Obras Carpinteiro				
rmador	-			ALMADOR DA
edreiro				MEINIDER MI
judante				
lontagem da armadura				16:25
ingenheiro civil				
Mestre de Obras Carpinteiro				Alitaile
rmador	DI		7:15	AUTANTE
edreiro				(B14:01/10.1 A
judante	L 0 1		4045	CONTINUOU A
Concretagem				A5 16:55
ingenheiro civil				10000
Mestre de Obras Carpinteiro		N		
rmador				10 2
edreiro				ARMADOR: 4:
ijudante				1
esforma				+02:95=7:1
Engenheiro civil				1
Mestre de Obras				ASUDANAE
Carpinteiro				420 + 3:25
rmador 'edreiro				A second
edreiro judante				= 745
lanuseio e montagem				,
				& NÃO SE
ngenheiro civil lestre de Obras				& TOHO DE
arpinteiro				
rmador				UtiZiZOU
edreiro				ESPAÇA 20165
		1		691111 1-611/2C
iudante	81 ×		1	CAMPA DONES

APÊNDICE A - Quantificação de mão de obra e tempo envolvido na execução de uma escada moldada *in loco*

Método Executivo	
Area de Construção: Numero de Pavimentos: Tipo de escada a ser executada Escada Plissada pré-fabricada Escada Plissada pré-fabricada Escada com Fundo Reto moldada in loco Método Executivo Método Executivo Método Executivo Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante	mento ste DA O Tipo B COLO CAB AS PRENTES DOS DEGRAUS ALOU 11:50 4:10. VOLTOU 13:10 YERMINOU TEGRAU
Numero de Pavimentos: Tipo de escada a ser executada Escada Plissada pré-fabricada Escada Plissada pré-fabricada Escada com Fundo Reto moldada in loco Método Executivo Método Executivo Marcação da escada Números de colaboradores Tempor Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da fôrma Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Digenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Digenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Digenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Digenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Pedreiro Aprinteiro Armador Pedreiro	mento ste DA O Tipo B COLO CAB AS PRENTES DOS DEGRAUS ALOU 11:50 4:10. VOLTOU 13:10 YERMINOU TEGRAU
Tipo de escada a ser executada Escada Plissada pré-fabricada Escada Com Fundo Reto moldada in loco Método Executivo Método Executivo Marcação da escada Números de colaboradores Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da fôrma Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da fârma Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Ajudante Montagem da armadura	mento ste DA O Tipo B COLO CAB AS PRENTES DOS DEGRAUS ALOU 11:50 4:10. VOLTOU 13:10 YERMINOU TEGRAU
Escada Plissada pré-fabricada Escada com Fundo Reto moldada in loco Método Executivo Método Executivo Marcação da escada Números de colaboradores Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Ajudante Montagem da fórma Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Ajudante Montagem da fórma Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Armador Pedreiro	Mento Ste INICIO 07:40 COLOCAB AS FLENTES DOS DEGRAUS IAROV 11:50 H:10. VOLTOV 13:10 YERMINON JEGRAN
Método Executivo Método Executivo Marcação da escada Números de colaboradores Tempor Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Ajudante Montagem da fôrma Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Ajudante Engenheiro civil Montagem da armadura	COLOCAR AS PRENTES DOS DEGRAUS JAROV 11:50 4:10. UOLTOV 13:10 YERMINON TEGRAN
Método Executivo Marcação da escada Números de colaboradores Tempo Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da fôrma Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Davida Armador Pedreiro Pedreiro	COLOCAR AS PRENTES DOS DEGRAUS JAROV 11:50 4:10. UOLTOV 13:10 YERMINON TEGRAN
Marcação da escada Números de colaboradores Tempor Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da fôrma Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Ajudante Pedreiro Pedreiro Pedreiro	de Execução PRENTES DOS DEGRAUS PARO V 11:50 4:10. VOLTO V 13:10 YERMINOU REGRAU
Marcação da escada Números de colaboradores Tempor Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da fôrma Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Ajudante Pedreiro Pedreiro Pedreiro	de Execução PRENTES DOS DEGRAUS PARO V 11:50 4:10. VOLTO V 13:10 YERMINOU REGRAU
Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da fôrma Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Aludante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Aludante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Armador Pedreiro Armador Pedreiro	DEGRAUS PAROV 11:50 4:10. VOLTOV 13:10 YERMINON DEGRA
Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da fôrma Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Aljudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Armador Pedreiro	1920 V 11:50 4:10. V02+0 V 13:10 YERMINON JEGIAN
Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da fórma Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro	1920 V 11:50 4:10. V02+0 V 13:10 YERMINON JEGIAN
Armador Pedreiro Ajudante Montagem da fórma Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Pedreiro	4:10. Voctor 13:10 YERMINON TEGRA
Ajudante Montagem da fôrma Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Discontination of the control of the cont	4:10. Voctor 13:10 YERMINON TEGRA
Montagem da fórma Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro	6:15 VOLTOU 13:10 YERMINOU TEGILA
Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro Pedreiro	YERMINOU TEGRA
Carpinteiro Armador Pedreiro Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro	YERMINOU TEGRA
Armador Pedreiro Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Zarpinteiro Armador Pedreiro	YERMINOU TEGRA
Ajudante Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro	
Montagem da armadura Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro	
Engenheiro civil Mestre de Obras Carpinteiro Armador Pedreiro	6 500
Carpinteiro	THU MICO
Armador Pedreiro	
	ADS "ALAVAMENTE
Nudante	
	DOS ESPEL 405.
Concretagem	HARBEM TO
Engenheiro civil Mestre de Obras	1 HODEM TAS
Carpinteiro	LATERDIS
Armador Pedreiro	- LATIERS, S
Ajudante	
Desforma	YELMINO: 15:05
Engenheiro civil	
Mestre de Obras	The for con o Loc
Carpinteiro Armador	7 600
Pedreiro	RE FOR GOU O ESCA MAMENTO
Ajudante	1
Manuseio e montagem	Lo mini
Engenheiro civil	10 min.
Mestre de Obras	
Carpinteiro	TOTAL: 2:05
Pedreiro Ajudante	

* CAPPINTEIRO: CONTRA MESTRE

APÊNDICE A - Quantificação de mão de obra e tempo envolvido na execução de uma escada moldada *in loco*

FORMULÁRIO PARA QUANTIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OE	BRA X TEMPO PARA EXECUÇÃO DE UMA ESCADA	100 A
Indentificação	o da Obra	EMPRESA YE
ocalização da Obra: UIICON & DO LIC	BRANCO	Cirpate su 98
rea de Construção:		RIZATA TOTAL
umero de Pavimentos:		Diza ta fan
Tipo de escada a ser executada	Equipamento para içamento	1 - FUNCIONAL
	em equipamento Guindaste	
Escada com Fundo Reto moldada in loco	rua Tipo A Tipo B	VI CONTROLL
Método Ex	ecutivo	Y/ CONTROLAR O
arcação da escada Números de colaboradores	Tempo de Execução	CONELETAGEM
ngenheiro civil	Tempo de Execução	- FU MANDINE
estre de Obras		15:00 MINU
arpinteiro rmador		
edreiro	1	com 1 = Avxic
udante		
ontagem da fôrma		NO VISAATOR
ngenheiro civil lestre de Obras		tail
arpinteiro		CONCRETO
rmador		
edreiro judante		March To
ontagem da armadura	J	MESIRE DE
ngenheiro civil		OBLAS ACOM
estre de Obras		
arpinteiro		A CONCRETAGE
edreiro		MAS NAP EXA
udante		MA GX
oncretagem		NENHUM SERVE
ngenheiro civil		D: RE10
lestre de Obras arpinteiro		
rmador		
edreiro	02:20	1. OFICIAL R
judante 01	00:15	
esforma		O SERVICO I
ngenheiro civil		
lestre de Obras arpinteiro		ACA BAMENTO
rmador		CONCRETO
edreiro judante		
anuseio e montagem		"DESEMPEN.
		Story man -
ngenheiro civil lestre de Obras		& DEMOROU A
arpinteiro		VI FINALIZAR
mador		1/ FINAL, ZAK
edreiroudante		ESCADA "ALLA
Vimoro do falhas duranto a avec		Amel
úmero de falhas durante a execução:		SEESIER
EONCLE 1996 M ESCATA	taken de anno en estamo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	ESCADA "ACA B ASSES SEESTED YELMINO DA C
vicio: #13:35 - 13	160	YAGEN
1 2 2 2 2 2 2 2	711/	11446 NI

$\mathbf{AP\hat{E}NDICE}\;\mathbf{A}$ - Quantificação de mão de obra e tempo envolvido na execução de uma escada moldada in loco

17/05				* RETIRADA
FORMULÁRIO PAR	RA QUANTIFICAÇÃO DE MÃ	O-DE-OBRA X TEMPO PARA	A EXECUÇÃO DE UMA ESCADA	DOS ESPELADO
	Inden	tificação da Obra	A service of the serv	3 DiAS APGS
Localização da Obra:(111		RANCO	
Area de Construção:	77			CONCRETAGEA
Numero de Pavimentos: _	8			20 MiNUADS
Tipo de escada a		Total Control of the	mento para içamento	I 20 ninusos
Escada Plissada pre	é-fabricada Reto moldada in loco	Sem equipamento	F 101-100-100-100-100-100-100-100-100-100	
Escada com Fundo	Reto moldada in loco	Grua	◯ Tipo A ◯ Tipo B	
	Mét	odo Executivo		
			To a galantina de la companya de la	PCXIPATA
Marcação da escada	Números de colabora	adores	Tempo de Execução	RETIRADA
Engenheiro civil Mestre de Obras				DI CCCOLL
Carpinteiro				DAS ESCOPAS
Armador Pedreiro		4 8		- 11
Ajudante		400		21 DIAS
Montagem da fôrma				15 MINUTOS
Engenheiro civil Mestre de Obras				1200000
Carpinteiro				
Armador Pedreiro				a color ma
Ajudante				DESFORMA
Montagem da armadura				
Engenheiro civil Mestre de Obras	WAR			COMEÇOU 9: 20
Carpinteiro	-	W-1-1		, ,
Armador Pedreiro				YERMINOU
Ajudante				
Concretagem				10:00
Engenheiro civil				
Mestre de Obras Carpinteiro				
Armador			1	1
Pedreiro Ajudante				
Desforma				
	_			
Engenheiro civil Mestre de Obras	200			
Carpinteiro	101		01:15	
Armador Pedreiro	4.000			
Ajudante				
Manuseio e montagem				
Engenheiro civil				
Mestre de Obras Carpinteiro				
Armador				
Pedreiro				
Ajudante				
Número de falhas durante a	execução:			

$\mathbf{AP\hat{E}NDICE}\;\mathbf{B}-\;\mathbf{Quantifica}$ ção de mão de obra e tempo envolvido na execução de uma escada pré-fabricada

	01.10.2018	
FORMULÁRIO PARA QUANTIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA X TEMP	PO PARA EXECUÇÃO DE UMA ESCADA	Dever vocoès: Dedero: operation fein dos operation describos esous 1 bic Seg. traballa
, Indentificação da Obra		· adm
Localização da Obra: RVD VITO 21A X WI	AL RONTON	Redero: opular
Area de Construção: 5704, 94 m²		1 quite
Numero de Pavimentos: 10	1 1	·.a
Tipo de escada a ser executada	Facilities in the second	- sevenis
Escada Plissada pré-fabricada Sem equipa	Equipamento para içamento mento Guindaste	Hew Cos of
Escada com Fundo Reto moldada in loco Grua	Tipo A Tipo B	in soil by esou
0 0.00	S ilbox O libo B	assource 1 / all
Método Executivo		· 15 Ca. Troiballa
		1 100 30
Marcação da escada Números de colaboradores	Tempo de Execução	
Engenheiro civil		
Mestre de Obras		Come
Carpinteiro Armador		01
Pedreiro		1 01.10.2018
Ajudante		
Montagem da fôrma		Equip. Gruov!
Engenheiro civil		Kacif.
Mestre de Obras Carpinteiro		
Armador		2 /
Pedreiro		Gruov:
Ajudante		0.
Montagem da armadura	. 2	•
Engenheiro civil Mestre de Obras		a a
Carpinteiro		
Armador		
Pedreiro Ajudante		
<i>y</i>	<u>/</u>	
Concretagem		8
Engenheiro civil		
Mestre de Obras Carpinteiro		i i
Armador		
Pedreiro		
Ajudante		*
Desforma		
Engenheiro civil		sr.
Mestre de Obras		
Carpinteiro		
Armador Pedreiro		
Ajudante		
	y	
Manuseio e montagem		
Engenheiro civil	0:49	
Mestre de Obras	0:49	
Carpinteiro Armador	0:0	
Pedreiro 01	0:49	
Ajudante 01	0:49	
Número de falhas durante a evecução:		
Número de falhas durante a execução:		

APÊNDICE B - Quantificação de mão de obra e tempo envolvido na execução de uma escada pré-fabricada

			22.01.	2019
FORMULÁRIO PAR	RA QUANTIFICAÇÃO DE MA	AO-DE-OBRA X TEMPO PARA E	KECUÇÃO DE UMA ESCADA	byma ověs:
	, Inde	ntificação da Obra		DXIVO OVES:
Localização da Obra:	10 VINTRIQ		wev -	= _
Area de Construção: 5	704,94			Recheirro = Opera
Numero de Pavimentos: _	10			
Tipo de escada a	ser executada	Equipame	nto para içamento	di giwa
Escada Plissada pre		Sem equipamento	Guindaste	
Escada com Fundo	Reto moldada in loco	@ Grua		W 1
				- Way do metorio
	Mé	todo Executivo		describos usou. V
N.				describes usou. "
Marcação da escada	Números de colabor	adores	Tempo de Execução	
Engenheiro civil Mestre de Obras		A		1 tic kg. trob.
Carpinteiro				O
Armador Pedreiro				100 A
Ajudante				Obriência defell
Montagem da fôrma			1	
Engenheiro civil				Ungo I de gra
Mestre de Obras Carpinteiro				0
Armador				Orginal for a
Pedreiro Ajudante		100		instolocão da
Montagem da armadura	2		<u>/</u>	1281010000 019
Engenheiro civil			3 4	escade!
Mestre de Obras				
Carpinteiro Armador				perdeurse +-
Pedreiro				18 minutes.
Ajudante	/	A		, 0
Concretagem				
Engenheiro civil				Equipements: Gova!
Mestre de Obras Carpinteiro			/-	, ,
Armador				Gova:
Pedreiro Ajudante				2
-judante	/		<u>/</u>	
Desforma				· Thou
Engenheiro civil		7		7
Mestre de Obras Carpinteiro	/			22-01-2013
Armador				
Pedreiro				
Ajudante	£	,		
Manuseio e montagem				
Engenheiro civil	OF		10.41	
Mestre de Obras	.0/		0:01	
Carpinteiro Armador				
Pedreiro	0/.		0:41	
Ajudante	01		0:49	9
Número de falhas durante a es	xecução: 1			

APÊNDICE B - Quantificação de mão de obra e tempo envolvido na execução de uma escada pré-fabricada

		01.10.2018	2
FORMULÁRIO PARA	QUANTIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA X TEMPO F	PARA EXECUÇÃO DE UMA ESCADA	Obser 1000ès: Rediero: operation Afeir dos operatios describos esous 1 hic Seg. trabalho
	, Indentificação da Obra		- andr
Localização da Obra: RV	~ 1. 1 5 0	RONTON	Dedieno: opinion
Area de Construção: 5			quie
Numero de Pavimentos:	10		
-			promo
Tipo de escada a		uipamento para içamento	Hew Cos of
 Escada Plissada pré- Escada com Fundo F 	<u> </u>		las esous
Liscaua com rundo r	Gida Gida	Tipo A Tipo B	describe
		T CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	La traballa
***************************************	Método Executivo		1 toc 20
Marcação da escada	Números de colaboradores	Tompo do Evocucão	1
Engenheiro civil	Numeros de colaboradores	Tempo de Execução	
Mestre de Obras			there
Carpinteiro			grace
Armador			1 01.10.2018
Pedreiro	/		1 / 67 10
Ajudante Montagem da fôrma	V	1	\bigvee
And white the real property of the second se			Equip.
Engenheiro civil Mestre de Obras			Camp.
Carpinteiro			1
Armador			6 01/
Pedreiro			Gruce.
Ajudante			
Montagem da armadura			
Engenheiro civil Mestre de Obras			24
Carpinteiro			
Armador			
Pedreiro			
Ajudante		<u>/</u>	
Concretagem			19
Engenheiro civil			
Mestre de Obras			
Carpinteiro Armador			
Pedreiro			
Ajudante			×
Desforma	Management		
Farabaia stat			
Engenheiro civil Mestre de Obras			,
Carpinteiro			
Armador			
Pedreiro			*
Ajudante		<u>/</u>	
Manuseio e montagem			
Engenheiro civil	01	0:49	=
Mestre de Obras	01	0:43	
Carpinteiro Armador		0:0	
Armador Pedreiro	1)1	1): 49	
Ajudante	01	0:49	
	0		
Número de falhas durante a e	xecução:		

APÊNDICE C – Materiais quantificados

Mate de ferrores montificado-			Consumo de material										
Lista de insumos quantificados	Fundo Reto		Pliss	Fundo Reto				Plissada					
Madeira	Unid.	Orçamento	In-loco	Orçamento	In-loco	Org	amento	li	n-loco	Orç	amento	In-	-loco
Chapa compensada 12mm	m²	20,78	20,78	21,73	26	R\$	425,13	R\$	425,13	R\$	444,52	R\$	्र
Caibros 5 cm x 5 cm (Equiv. Pontalete)	ml	171,47	33,95	179,29	81	R\$	288,07	R\$	57,03	R\$	301,21	R\$	-
Vigas 5 cm x 10 cm	ml		17,32		<u>2</u> 8	R\$	100	R\$	58,54	R\$	2	R\$	102
Ripas 2,5 cm x 10 cm (Equiv. Sarrafo 1"x3")	ml	17,32	32,91	18,11	==	R\$	29,10	R\$	55,29	R\$	30,42	R\$	-
Tábuas 2,5 cm x 30 cm (Equiv. Tabua 1"x8" e 1"x6	ml	72,74	29,20	76,06	<u> 10</u> 0	R\$	432,83	R\$	173,74	R\$	452,57	R\$	12
Escoras em eucalipto d: 10 cm	ml	58,89	103,92	61,57	+1	R\$	106,00	R\$	187,06	R\$	110,83	R\$	-
Aço	Unid.						X.59.			3			
CA-60 5mm	kg	8,80	8,00	301,40	81	R\$	38,67	R\$	35,15	R\$1	.324,33	R\$	19
CA-50 8mm	kg	136,40	124,00		38	R\$	559,99	R\$	509,08	R\$	8	R\$	2
Prego 17x27mm cd (Equiv. 17x21)	kg	7,79	2,00	8,15		R\$	58,14	R\$	14,92	R\$	60,80	R\$	-
Prego 15x21 (Equiv. 15x15)	kg	0,87	1,00	0,91	88	R\$	6,92	R\$	7,99	R\$	7,23	R\$	10
Arame recozido N18	kg	2,64	2,02	5,48	Ħ	R\$	20,70	R\$	15,84	R\$	42,96	R\$	19
Concreto	Unid.						227.			8 20			
Fck 25 bombeado	m³	1,43	1,36	187	#1	R\$	481,18	R\$	456,96	R\$	8	R\$	14
Fck 30 bombeado	m³		2	1,32	32	R\$	- 6	R\$	2	R\$	468,34	R\$	2
Auxiliares	Unid.	20						20		,			
Desmoldante	F	0,35	12	0,36	200	R\$	3,79	R\$	<u> </u>	R\$	3,97	R\$	52
Espaçadores	Unid.	1.647,20		8.000,80	Ħ	R\$	214,14	R\$	#1	R\$1	1.040,10	R\$	3.4
Escada pré fabricada entregue na obra	m³	2	2	- 27	1,26	R\$	100	R\$	28	R\$	8	R\$2	.673,92
Guindaste de torre com plataforma fixa (Grua)	h	·*		197	0,65	R\$	(4)	R\$	81	R\$	8	R\$	29,55
Mão de obra						R\$	107	R\$	28	R\$	8	R\$	-
Auxiliar Produção	h	32,76	18,19	41,73	0,65	R\$	190,33	R\$	105,68	R\$	242,44	R\$	3,78
Meio Oficial	h		0			R\$	- 2	R\$	28	R\$	2	R\$	1/2
Oficial	h	65,89	11,22	76,84	0,65	R\$	534,33	R\$	90,99	R\$	623,16	R\$	5,27
Contra Mestre	h		25,72			R\$	120	R\$	305,81	R\$	8	R\$	2
Mestre de Obras	h	-		190	0,65	R\$	898	R\$	#1	R\$	8	R\$	10,36
Leis sociais	125,58%	98,65	55,13	118,57	1,95	RŚ	910.03	RŚ	631.02	RŚ1	1.087,03	RŚ	24,37
ELIS SOCIALS	123,3070	R\$ 724,67	R\$ 502,49	R\$ 865,60	R\$ 19,41	1,13	310,03	1,13	331,02	11.01		110	24,37

APÊNDICE D – Planilha de cotação

		Plani	lha de C	otaçã	0							
Madeira	Unid.	Bob	ato	Man	obral	Baú		Mar	tinhago	Longo	Preço c	onsiderado
Chapa compensada 12mm	m²	R\$	29,75					R\$	20,45	R\$21,07	R\$	20,45
Caibros 5 cm x 5 cm (Equiv. Pontalete 3"x3")	ml	R\$	2,40	R\$	1,75	R\$	1,80	R\$	1,80	R\$ 1,68	R\$	1,68
Vigas 5 cm x 10 cm	ml	R\$	4,75	R\$	3,50	R\$	3,60	R\$	3,62	R\$ 3,38	R\$	3,38
Ripas 2,5 cm x 10 cm (Equiv. Sarrafo 1"x3")	ml	R\$	2,00	R\$	1,75	R\$	2,00	R\$	1,80	R\$ 1,68	R\$	1,68
Tábuas 2,5 cm x 30 cm (Equiv. Tabua 1"x8" e 1"x6")	ml	R\$	9,00	R\$	6,00	R\$	6,00	R\$	6,55	R\$ 5,95	R\$	5,95
Pontaletes 7,5 cm x 7,5 cm	ml	*		*		*		*		*		
Escoras em eucalipto d: 10 cm	ml			R\$	2,00	R\$	1,80					R\$1,80
Aço	Unid.	Ger	dau	Arce	llormitta	Para	nafer				Preço c	onsiderado
CA-60 5mm	kg	R\$	4,39	R\$	4,45	R\$	4,82				R\$	4,39
CA-50 8mm	kg	R\$	4,11	R\$	4,35	R\$	4,47				R\$	4,11
Prego 17x27mm cd (Equiv. 17x21)	kg	R\$	11,60	R\$	7,46	R\$	12,94				R\$	7,46
Prego 15x21 (Equiv. 15x15)	kg	R\$	8,70	R\$	7,99	R\$	9,80				R\$	7,99
Arame recozido N18	kg	R\$	9,35	R\$	7,84	R\$	8,56				R\$	7,84
Concreto	Unid.	Trev	10	Con	cresuper	Emp	amix			S S	Preço considerad	
Fck 25 bombeado	m³	R\$	375,00	R\$	370,00	R\$	336,00				R\$	336,00
Fck 30 bombeado	m³	R\$	390,00	R\$	390,00	R\$	354,00				R\$	354,00
Auxiliares	Unid.	cons	strucal	Bigo	lin	Mar	tinhad	0			Preço o	onsiderado
Desmoldante	I		11,5	R\$	10,95	-				S.	R\$	10,95
Espaçadores	Unid.		171	=			0,13					0,13
Escada pré fabricada entregue na obra	m³	3			2122,16					S.		2122,16
Guindaste de torre com plataforma fixa (Grua)	h				45,45							45,45
Mão de obra	9											
Auxiliar Produção	h	R\$	5,81								R\$	5,81
Meio Oficial	h	R\$	6,13			S.					R\$	6,13
Oficial	h	R\$	8,11								R\$	8,11
Contra Mestre	h	R\$	11,89			S.					R\$	11,89
Mestre de Obras	h	R\$	15,94								R\$	15,94

APÊNDICE E – Composição de custos unitários

03140.8.4.2	Fabricação de escoramento em madeira para vigas d unidade: m²	e edific	ação, com	escoras em et	ucalipito -	M²					
Codigo	2000-000-00	Unid.	Coefiente	VAL	LORES						
Coalgo	Componentes		Coellente	Unitário	Total						
05060.3.20.11	Prego 17x21 com cabeça (comprimento: 48,3mm / diâmetro da cabeça: 3,0 mm)	kg	0,050	7,46	0,37						
06062.3.2.4	Pontalete 3" x 3" (altura: 75 mm / largura: 75 mm)	m	1,100	1,68	1,85						
0606.3.4.5	Sarrafo 1" x 3" (altura: 75 mm / espessura: 25 mm)	m	1,000	1,68	1,68						
06062.3.5.20	Tabua 1" x 6" (espessura: 25 mm / largura 150 mm	m	2,000	5,95	11,90	1					
06135.3.1.4	Escora de madeira (diâmetro da seção: 100 mm / tipo de madeira: eucalipto	m	3,400	1,8	6,12	21,92					
01270.0.1.11	Ajudante de carpinteiro	h	0,056	5,81	0,33						
01270.0.19.1	Carpinteiro	h	0,225	8,11	1,82	2,15					
	Leis Sociais		125,5	8%	88	2,70					
	Sub-Total					26,77					
	BDI (não se aplica)		0%	C.	8						
	Total					26,77					
03140.8.5.1	Montagem de escoramento em madeira para vigas de unidade: m²	edifica	ção, com e		d6	M²					
Codigo	Componentes		Coefiente	45100	ORES						
Compatibility Compatibility	Manager (Manager) (Manager)	Cons.	The second second second	Unitário	Total						
01270.0.1.11	Ajudante de carpinteiro	Н	0,11	R\$ 5,81	0,64	0,64					
	Leis Sociais		125,58	3%		0,81					
	Sub-Total Sub-Total										
	BDI (não se aplica)		1,45								
	Total										
03110.8.38.1	Fabricação de fôrma feita em obra para ESCADAS, con	n chap	a compens	ada plastificad	a, e=12mm	M2					
Codigo	Componentes	Unid.	Coefiente	Val	ores						
Coulgo	componentes	Ollid.	Cocilente	Unitário	Total						
03110.3.1.1	Chapa compensada plastificada (espessura:12mm)	m²	1,20	20,45	24,55						
05060.3.20.11	Prego 17x21 com cabeça (comprimento: 48,3mm / diâmetro da cabeça: 3,0 mm)	kg	0,20	7,46	1,49						
06062.3.2.4	Pontalete 3" x 3" (altura: 75 mm / largura: 75 mm)**	m	8,80	1,68	14,78						
06062.3.5.18	Tábua 1" x 8" (espessura: 25 mm / largura: 200 mm)	m	2,20	5,95	13,09	53,91					
01270.0.1.11	Ajudante de carpinteiro	h	0,300	5,81	1,74						
01270.0.19.1	Carpinteiro	h	1,200	8,11	9,73	11,48					
	Leis Sociais		125,5	8%		14,41					
	Sub-Total		79,80								
	BDI (não se aplica)		8								
	Total			`	ni.	R\$ 79,80					

APÊNDICE E – Composição de custos unitários

03110.8.38.1	MONTAGEM de fôrma feita em obra para ESCADAS, com chapa compensada plastificada, e=12mm - unidade: m²									
Codino	Componentes	VAL	ORES							
Codigo	Componentes	Unid.	Coefiente	Unitário	Total					
03125.3.1.1	Desmoldante de fôrmas para concreto	l	0,02	10,95	0,22					
05060.3.20.18	Prego 17 x 27 com cabeça dupla (comprimento: 62,1 mm / diâmetro da cabeça: 3,0 mm	kg	0,20	7,46	1,49					
05060.3.20.5	Prego 15 x 15 com cabeça (comprimento: 34,5 mm / diâmetro da cabeça: 2,4 mm)	kg	0,05	7,99	0,40	2,11				
01270.0.1.11	Ajudante de carpinteiro	Н	0,29	5,81	1,67					
01270.0.19.1	Carpinteiro	Н	1,15	8,11	9,33	11,00				
	Leis Sociais		125,5	8%		13,8				
	Sub-Total	er.				26,9				
	BDI (não se aplica)		0%							
	Total			· ·		26,9				
03210.8.1.3	ARMADURA de aço para estritiras em geral, CA-50, diâ unidade: kg	imetro	8,00 mm, co	orte e dobra na	obra -	Kg				
Codigo	Componentes	Unid.	Coefiente	VAL	ORES	ž				
Coungo	0304-012-030-030-031-030-031-030-031-030-031-030-031-030-031-030-031-030-031-030-031-030-031-030-031-030-031-0	21000000	Condition	Unitário	Total					
03150.3.3.6	Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)	Unid.	11,400	0,13	1,48					
03210.3.2.5	Barra de aço CA-50 5/16" (bitola: 8,0 mm / massa linear: 0,395 kg/m)	SEM	1,100	4,11	4,52					
05060.3.3.1	Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25 mm / bitola: 18 BWG)	kg	0,020	7,84	0,16	6,1				
01270.0.1.10	Ajudante de armador	h	0,080	5,81	0,46	08 VV. 05				
01270.0.25.1	Armador	h	0,080	8,11	0,65	1,1				
	Leis Sociais		125,5	8%		1,4				
	Sub-Total Sub-Total									
	BDI (não se aplica) 0%									
	Total					8,6				
03210.8.1.6	ARMADURA de aço para estritiras em geral, CA-60, diâ kg	metro	5,0 mm, cor	te e dobra na o	KG					
Cadias			Inid Coofients	VAL	ORES	À				
Codigo	Componentes	Unid.	Coefiente	Unitário	Total	2				
03150.3.3.6	Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)		29,200	0,13	3,80					
03210.3.2.5	Barra de aço CA-60 (bitola: 5,0 mm / massa linear: 0,154 kg/m)	Kg	1,100	R\$ 4,39	4,83	18				
05060.3.3.1	Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25 mm / bitola: 18 BWG)	kg	0,020	R\$ 7,84	1939650	8,7				
01270.0.1.10	Ajudante de armador	h	0,070	R\$ 5,81	0,41					
01270.0.25.1	Armador	h	0,070 125,5	R\$ 8,11	0,57	0,9				
	Leis Sociais		1,2							
	Sub-Total	25		,		10,9				
	BDI (não se aplica) 0%									
	Total					10,9				
0.3310.8.2	Concreto estrutural dosado em central - unidade: m3					M ³				
Codigo	Componentes	Unid.	Coefiente	VALO Unitário	ORES Total					
03310.8.2.6	Concreto dosado em central convencional brita 1 e 2		1,05	R\$ 336,00	R\$ 352,80	352,8				
03310.8.2.6	그는 그들은 사람들이 많아 내려왔다면 얼마나 되었다. 그 아이들은 사람들이 되었다면 살아 있다면 살아 있다면 살아 있다면 살아 있다면 살아 없다면 살아 싶다면 살아 없다면 살아 싶다면 살아요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요	Resistencia a compressão (FCK) 25 MPA								
03310.8.2.6	Resistência a compressão (Fck) 25 MPA	m³	125.5	B%		-				
03310.8.2.6	Resistência a compressão (Fck) 25 MPA Leis Sociais	0	125,5	B%		- 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12				
03310.8.2.6	Resistência a compressão (Fck) 25 MPA	0	125,50	8%		352,80				

APÊNDICE E – Composição de custos unitários

0.3310.8.2	Concreto estrutural dosado em central - unidade: m ³			-	WISE-VALUITED	M ³				
Codigo	Componentes		Coefiente	VAL	ORES	100				
counge	Componentes	Unid.	Cochonic	Unitário	Total					
03310.8.2.6	Concreto dosado em central convencional brita 1 e 2. Resistência a compressão (Fck) 30 MPA	m³	1,05	R\$ 354,00	R\$ 371,70	371,70				
	Leis Sociais		0,00	%		14				
	Sub-Total					371,70				
	BDI (não se aplica)	61	0%			65				
	Total				,	371,70				
03310.8.13.1	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento	do con	icreto em e	strutura - unida	ade: m³	M³				
	and the state of t	T	T	VAL	ORES					
Codigo	Componentes	Unid.	Coefiente	Unitário	Total					
22300.9.10.1	VIBRADOR de imersão, elétrico, potência 1HP (0,75 kW) - vida útil 20.000 h	h. produt	0,200	*	0,00					
01270.0.40.1	Pedreiro	h	1,65	8,11	13,38					
01270.0.45.1	Servente	h	4,500	5,81	26,15	39,53				
	Leis Sociais 125,58%									
	Sub-Total									
	BDI (não se aplica)									
	Total					89,16				
03140.8.5.1	Desmontagem de escoramento em madeira para viga unidade: m²	s de ec	lificação, co	d).		m²				
Codigo	Componentes	Unid.	Coefiente	Village 192	ORES					
20.22220202020	0.000.000.000.000.000.000	2		Unitário	Total					
01270.0.1.11	Ajudante de carpinteiro	Н	0,05 125, 5	5,81	0,31	0,31				
	Leis Sociais		0,39							
	Sub-Total		0,69							
	BDI (não se aplica)		0%	E .						
6	Total					0,69				
03110.8.38.1	DESMONTAGEM de fórma feita em obra para ESCADA: e=12mm	S, com	chapa com	pensada plasti	ficada,	M²				
Codigo	Componentes	Unid.	Coefiente		ORES					
coungo	Componentes	Ollid.	Cochonic	Unitário	Total					
01270,0,1,11	Ajudante de carpinteiro	Н	0,12	5,81	0,72	2				
01270.0.19.1	Carpinteiro	Н	0,49	8,11	4,01	4,73				
	Leis Sociais		125,5	8%		5,94				
	Sub-Total					10,66				
	BDI (não se aplica)	96) 3 - 3	0%			65 65				
	Total									